

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.28/14-11-2024 πρακτικό τακτικής, συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης: 368

Περίληψη

Έγκριση αποστολής στοιχείων προς το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών τμήμα Β΄ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την εξέταση αιτήματος του αναδόχου της εργολαβίας: «Αποκατάσταση Ασφαλτοστρώσεων» του έργου: «Κατασκευή Τεχνικών έργων οδών, αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων του Δήμου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 14 Νοεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.34108/8-11-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Ευστράτιου Κοντού, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Ευστράτιος Κοντός (Πρόεδρος) | 6. Ιωάννης Πεπονίδης |
| 2. Χαράλαμπος Ευστρατίου | 7. Εμμανουήλ Τσέπελης |
| 3. Σιαμπάν Μπαντάκ | 8. Εμμανουήλ Φανουράκης |
| 4. Σουά Μπεκήρ Ογλού | 9. Αθανάσιος Χατζηαντωνίου |
| 5. Κυριάκος Παπαδόπουλος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Ζερενίδης
(ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε)

Γίνεται μνεία, ότι ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Ζερενίδης ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο για την απουσία του και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος, Αθανάσιος Χατζηαντωνίου

Ο Πρόεδρος, Ευστράτιος Κοντός, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, και αφού εισηγήθηκε το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.33133/31-10-2024 εισήγηση του Δημάρχου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

«(Ιστορικό):

Το έργο του θέματος ξεκίνησε στις 28-04-2021 με διάρκεια εκτέλεσης επτακόσιες είκοσι (720) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης τις 13--04-2023 και συνεπώς στις 06.06.2022 ήταν υπό εκτέλεση, όπως επιτάσσει ο Νόμος 4938/2022 για την καταβολή του πρόσθετου πριμ. Σήμερα, ημερομηνία συγγραφής της παρούσας εισήγησης, το έργο του θέματος έχει περαιωθεί έντεχνα και εμπρόθεσμα σύμφωνα με την από 20.04.2023 βεβαίωση περαίωσης και ο ανάδοχος δεν έχει αιτηθεί καμιά παράταση της συνολικής ή συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τη διάρκεια του.

Με το Ν.4938/2022 στις 06.06.2022, στα πλαίσια των προσπαθειών υποστήριξης των εν εξελίξει Συμβάσεων Δημοσίων Έργων για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται ενεργειακή κρίση και κατ' εξαίρεση του προϋφιστάμενου νομικού πλαισίου, θεσμοθετήθηκε η πρόσθετη καταβολή πριμ, 5% επί του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος, στους αναδόχους των υπό εκτέλεση έργων πριν τις 06.06.2022, υπό συγκεκριμένες συνθήκες όπως ορίζονται στον νόμο και στις ερμηνευτικές εγκυκλίου, οι οποίες για το συγκεκριμένο έργο συντρέχουν συσσωρευτικά.

Στο παρόν έργο δεν είχαν τεθεί αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τηρήθηκε απόλυτα σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης, ήτοι το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα στις 13.04.2023, όπως προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση περαίωσης. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου δεν ζητήθηκε και δεν εγκρίθηκε καμιά παράταση ή επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος. Δεν υπάρχει αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Συνοψίζοντας, έως τις 06.06.2022, είχε υλοποιηθεί περίπου το 39,5% του έργου και το υπόλοιπο 60,5% των εργασιών υπολειπόταν ως εργολαβικό ανταλλάγμα για την υλοποίηση του μετά τις 06.06.2022 και για το οποίο υπολογίζεται το ύψος της πρόσθετης καταβολής πριμ, που σύμφωνα με τον συνημμένο λογαριασμό του πριμ ανέρχεται στο ποσό των 22.452,43 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου του έργου για την χορήγηση της πρόσθετης καταβολής (πριμ) του άρθρου 154 του Ν.4938/22 και λαμβάνοντας υπόψη: 1) την υπ' αρ. πρ. 32433/ 24.10.2024 Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου (Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης), στην οποία βεβαιώνεται και

η μη υποβολή δήλωσης του αναδόχου της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 153 του Ν.4938/22, 2) Το έργο ήταν υπό εκτέλεση στις 6/6/2022, η σύμβαση υπογράφηκε στις 28.04.2021 (21SYMV008551981 2021-04-29) με προθεσμία περαίωσης επτακόσιες είκοσι (720) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφής της, 3) Ο ανάδοχος δεν έχει επικαλεστεί την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 153 του Ν.4938/2022, 4) Ο ανάδοχος τήρησε το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου σε σχέση με την συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης σύμφωνα με την από 20.04.2023 βεβαίωση περαίωσης και δεν έχει αιτηθεί καμιά παράταση συμβατικής ή συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 414733/28.12.2022). Δεν υπάρχει αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 5) Ότι ο ανάδοχος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 154 του Ν.4938/2022

(Πρόταση): προτείνουμε στο σώμα: την έγκριση αποστολής στοιχείων προς το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την εξέταση αιτήματος περί χορήγησης πρόσθετης καταβολής (πριμ) 5% του άρθρου 154 του Ν.4932/2022, ποσού είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο Ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (22.452,43€) και το οποίο αντιστοιχεί στο 5% της αξίας των υπολειπόμενων της 06.06.2022 εργασιών, προσαυξημένης με Γ.Ε. % Ο.Ε. 18% και Φ.Π.Α. 24%.στην ανάδοχο εταιρεία «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε» στο πλαίσιο εκτέλεσης της εργολαβίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ» του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης για την υπογραφή της απαραίτητης εισήγησης».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Δημοτικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- A) Την έγκριση αποστολής στοιχείων προς το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την εξέταση αιτήματος περί χορήγησης πρόσθετης καταβολής (πριμ) 5% του άρθρου 154 του Ν.4932/2022, ποσού είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο Ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (22.452,43€) και το οποίο αντιστοιχεί στο 5% της αξίας των υπολειπόμενων της 06.06.2022 εργασιών, προσαυξημένης με Γ.Ε. % Ο.Ε. 18% και Φ.Π.Α. 24% στην ανάδοχο εταιρεία «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε» στο πλαίσιο εκτέλεσης της εργολαβίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ» του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»
- B) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης, Ευστράτιου Κοντού και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, του νόμιμου αναπληρωτή του, για την υπογραφή της απαραίτητης εισήγησης.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Ευστράτιος Κοντός
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 14-11-2024
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου