

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.21/12-9-2024 πρακτικό τακτικής, συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 282**Περίληψη**

Χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας και διαμορφώσεις περιβάλλοντος οδικού δικτύου»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.26337/6-9-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Ευστράτιου Κοντού, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Σουά Μπεκήρ Ογλού (Αντιπρόεδρος) | 5. Σιαμπάν Μπαντάκ |
| 2. Χαράλαμπος Ευστρατίου | 6. Κυριάκος Παπαδόπουλος |
| 3. Ιωάννης Ζερενίδης | 7. Ιωάννης Πεπονίδης |
| 4. Θωμάς Ηλιάδης | 8. Εμμανουήλ Φανουράκης |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Ευστράτιος Κοντός
(οι οποίοι αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, δεν παραβρέθηκαν) | 2. Εμμανουήλ Τσέπελης |
|--|-----------------------|

Γίνεται μνεία ότι ο Πρόεδρος, Ευστράτιος Κοντός, ενημέρωσε εγκαίρως για την απουσία του και κλήθηκε, το αναπληρωματικό μέλος, Θωμάς Ηλιάδης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Ζερενίδης, προσήλθε στη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση του θ1

Ο Αντιπρόεδρος, Σουά Μπεκήρ Ογλού, ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, ορίζονται τα εξής: «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης» και εισηγήθηκε, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα ως εξής:

01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.922/12-8-2024 απόφασης Δημάρχου Ξάνθης που αφορά την έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της παροχής υπηρεσίας: « Έργασίες για την δημιουργία πυράντοχου διαμερίσματος στο χώρο του λεβητοστασίου του Δημοτικού Σχολείου Χρύσας», μη διαίρεση της συγκεκριμένης σύμβασης σε τμήματα και απόφαση της διαδικασίας ανάθεσης

02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των τροποποιήσεων των προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ»

03ο ΘΕΜΑ : Επιλογή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαπραγμάτευσης της με αριθμ. Υ3/21-08-2023 Μελέτη-Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης

04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 2/9/2024 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμετάλλευση του κυλικείου τού 2ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης, κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης

05ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας και διαμορφώσεις περιβάλλοντος οδικού δικτύου»

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α' 87), διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και το περιεχόμενο του θέματος το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας και διαμορφώσεις περιβάλλοντος οδικού δικτύου»», λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής, την αριθμ.πρωτ.27035/11-9-2024 εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:

«ΣΧΕΤ: Η αριθμ.πρωτ.23760/07-08-2024 αίτηση υποβολής «Αρχιτεκτονικής, Κυκλοφοριακής και Τοπογραφικής Μελέτης». Η από 11-9-2024 της Αλεξανδρίδου Αικατερίνης Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ τού Δήμου Ξάνθης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ. Καραθεοδωρή, υποβλήθηκε με την σχετική αίτηση η οριστική μελέτη του θέματος η οποία εξετάζεται από την Επιστημονική Επιτροπή και ήδη έχουν δοθεί κατευθύνσεις προς το μελετητή για επιμέρους θέματα όπως η επιλογή υλικών, μέχρι σήμερα, υπολείπεται η αδειοδότηση του έργου, η οποία όμως απαιτεί ενδιάμεσους χρόνους αναμονής απαντήσεων των αρμόδιων για την αδειοδότηση ή και την παροχή γνώμης φορέων

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, εισηγούμαι τη χορήγηση δίμηνης παράτασης στον ανάδοχο, αποκλειστικά για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων του έργου: «Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και διαμορφώσεων του Περιβάλλοντος οδικού δικτύου»»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Δημοτικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση δίμηνης παράτασης στον ανάδοχο, αποκλειστικά για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων του έργου: «Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και διαμορφώσεων του Περιβάλλοντος οδικού δικτύου»

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Αντιπρόεδρος
Σουά Μπεκήρ Ογλού
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 12-9-2024
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου