

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.45/28-12-2020 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 408**Περίληψη**

Παράταση διάρκειας της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη, σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.35002/24-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β' και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
3. Ζερενίδης Ιωάννης
4. Μπεκήρ Ογλού Σουά

5. Παπαδόπουλος Κυριάκος
6. Παπαχρόνης Ιωάννης
7. Φανουράκης Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Δημαρχοπουλος Χαράλαμπος
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

2. Σταυρακάρας Παναγιώτης

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Κυριάκος Παπαδόπουλος, αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση του 7^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών, την αριθμ.πρωτ.33451/8-12-2020 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης», (άρθρο 206 παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία έχει ως εξής:

«Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης», του άρθρου 221 παρ.11 εδ. β' έως ζ' του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 68/09-03-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης και αποτελείται από τους:

1. Δέσποινα Ράπτη, Πρόεδρο της Επιτροπής
2. Αθανάσιο Βαρελτζίδη, μέλος της Επιτροπής
3. Ιππόλυτος Πουτακίδης, μέλος της Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη: 1. Την με αριθμό 68/09-03-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, που αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης», 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 έως 5 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. 5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.» Τη σχετική διάταξη

της με αριθμό πρωτ.: 31833/02-11-2018 διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη συγκεκριμένη προμήθεια του Δήμου Ξάνθης. Την με αριθμό πρωτ. 2809/30-01-2020 σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης – ΟΜΑΔΑ Α: Αθλητικά δάπεδα (Εσωτερικά – Εξωτερικά) – Αθλητικός εξοπλισμός», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας «ACTIONPLAY – Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 13-02-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006288172) και ισχύει από την ημερομηνία αυτή (άρθρο 38 παρ.7 του ν.4412/2016). Την με αριθμό πρωτ. 32648/27-11-2020 αίτηση της εταιρείας «ACTIONPLAY – Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.», με την οποία ζητείται παράταση τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης και τοποθέτησης (η οποία είναι 30/01/2021), για την ολοκλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, όσον αφορά την με αριθμό πρωτ. 2809/30-01-2020 σύμβαση, που αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης – ΟΜΑΔΑ Α: Αθλητικά δάπεδα (Εσωτερικά – Εξωτερικά) – Αθλητικός εξοπλισμός», επειδή όπως αναφέρουν σε αυτή: «Κατά την επικοινωνία μας με τα εργοστάσια, αφού έγινε η επιβεβαίωση από εσάς σχετικά με λεπτομέρειες του εξοπλισμού (χρωματισμοί κλπ), διαπιστώθηκε ότι λόγω των θερινών διακοπών υπάρχουν καθυστερήσεις, πέρα από τις συνηθισμένες, στην παράδοση του εξοπλισμού. Στις 10/05/2020, μετά την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω COVID-19, συνοδευόμενος από 2 μέλη της επιτροπής παραλαβής και 2 μέλη του τμήματος αθλητισμού του Δήμου Ξάνθης έκανα μία πρώτη επίσκεψη στους αύλειους χώρους και τα γυμναστήρια των εκπαιδευτικών μονάδων όπου πρόκειται να λάβουν μέρος εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης αθλητικού εξοπλισμού και δαπέδων όπως αναφέρονται στην μελέτη του ως άνω διαγωνισμού. Στην συνέχεια και συγκεκριμένα στις 18/05/2020, σας υποβάλλαμε εγγράφως τις παρατηρήσεις μας, σχετικά με τις υποδομές των αύλειων χώρων που πρόκειται να εφαρμοστούν τα αθλητικά δάπεδα.

Στο παραπάνω έγγραφο, μεταξύ άλλων σας αναφέρουμε τα παρακάτω :

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της ως άνω διακήρυξης απαιτείτε να προηγηθεί κατασκευή νέας ασφάλτου ημίκλειστου τύπου (αμμάσφαλτος) από την υπηρεσία σας. Είναι σημαντικό οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και στεγάνωσης να γίνουν άμεσα, έτσι ώστε να προλάβω να τελειώσω τις επιστρώσεις των αύλειων χώρων εντός των θερινών διακοπών των σχολείων για 2 λόγους :

Ι. Θα μπορέσουμε να εργαστούμε και να εκμεταλλευτούμε όλες τις ημέρες (αν αρχίσει η σχολική χρονιά θα μπορέσουμε να δουλέψουμε μόνο σαββατοκύριακο)

ΙΙ. Αν δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες τοποθέτησης του εξωτερικού αθλητικού δαπέδου πριν το φθινόπωρο, μετά λόγω καιρικών συνθηκών (βροχές – υγρασίες κλπ) θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο.

Από τις 18/05/2020 μέχρι και σήμερα, όπως πληροφορηθήκαμε τόσο από την Τεχνική Υπηρεσία όσο και από την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν έχει γίνει ενέργεια σχετικά με τις προαναφερθέν ασφαλτοστρώσεις».

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την χρονική και μόνο παράταση της με αριθμό πρωτ. 2809/30-01-2020 σύμβασης, που αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης – ΟΜΑΔΑ Α: Αθλητικά δάπεδα (Εσωτερικά – Εξωτερικά) – Αθλητικός εξοπλισμός», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας «ACTIONPLAY – Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 13-02-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006288172) για έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης και τοποθέτησης».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη, να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της με αριθμό πρωτ.2809/30-01-2020 σύμβασης, που αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης – ΟΜΑΔΑ Α: Αθλητικά δάπεδα (Εσωτερικά – Εξωτερικά) – Αθλητικός εξοπλισμός», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας «ACTIONPLAY – Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 13-02-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006288172) για έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης και τοποθέτησης, μέχρι 31-8-2021.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Εμμανουήλ Τσέπελης
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 29-12-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου