

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.11/6-4-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

**Αριθ. Απόφασης 103****Περίληψη**

Έγκριση τροποποίηση σύμβασης με τίτλο: «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο 13<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο και 10<sup>ο</sup> Δημοτικό σχολείο του Δήμου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη, σήμερα 6 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.7604/2-4-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β' και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
3. Ζερενίδης Ιωάννης
4. Μπεκήρ Ογλού Σουά

5. Παπαχρόνης Ιωάννης
6. Σταυρακάρας Παναγιώτης
7. Φανουράκης Εμμανουήλ

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος  
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

2. Παπαδόπουλος Κυριάκος

Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών, την αριθμ.πρωτ.7637/5-4-2021 εισήγηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο 13<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο και στο 10<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Ξάνθης» (άρθρο 206 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία έχει ως εξής:

«Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο 13ο Νηπιαγωγείο και στο 10ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Ξάνθης», του άρθρου 221 παρ.11 εδ. β' έως ζ' του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 322/03-11-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης και αποτελείται από τους:

1. Αθανάσιο Βαρελτζίδα, Πρόεδρο της Επιτροπής
2. Γεώργιο Γουναρίδη, μέλος της Επιτροπής
3. Αλέξανδρο Μπουγιουκλού, μέλος της Επιτροπής.

*Έχοντας υπόψη:*

1. Την με αριθμό 322/03-11-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, που αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο 13ο Νηπιαγωγείο και στο 10ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Ξάνθης»,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 έως 5 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
  - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
  - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
  - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.
5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.»
3. Την με αριθμ. πρωτ: 18774/04-08-2020 Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
4. Την με αριθμό πρωτ. 25997/02-10-2020 σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο 13ο Νηπιαγωγείο και στο 10ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Ξάνθης», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας «ΒΗΜΚΑ Ε.Π.Ε», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 14-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007473961) και ισχύει από την ημερομηνία αυτή (άρθρο 38 παρ.7 του ν.4412/2016).
5. Την από 02/04/2021 αίτηση της εταιρείας «ΒΗΜΚΑ Ε.Π.Ε», με την οποία ζητείται παράταση τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης και τοποθέτησης (η οποία είναι 14/04/2021), για την ολοκλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, όσον αφορά την με αριθμό πρωτ. 25997/02-10-2020 σύμβαση, που αφορά την «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο 13ο Νηπιαγωγείο και στο 10ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Ξάνθης», επειδή όπως αναφέρουν σε αυτή: «Μετά το φαινόμενο την πανδημίας covid-19, που πλήττει τη χώρα μας και τα μέτρα που λαμβάνονται κατά της εξάπλωσης του ιού, τόσο οι μετακινήσεις όσο και η παραλαβή των πρώτων υλών έχουν γίνει εξαιρετικά δύσκολες».

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την χρονική και μόνο παράταση της με αριθμό πρωτ. 25997/02-10-2020 σύμβασης, που αφορά την «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο 13ο Νηπιαγωγείο και στο 10ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Ξάνθης», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας «ΒΗΜΚΑ Ε.Π.Ε», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 14-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007473961) για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης και τοποθέτησης.»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη, να αποφασίσουν σχετικά.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει, τη χρονική και μόνο παράταση, της με αριθμό πρωτ.25997/02-10-2020 σύμβασης, που αφορά την «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο 13<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο και στο 10<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Ξάνθης», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας «ΒΗΜΚΑ Ε.Π.Ε», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 14-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007473961) για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης και τοποθέτησης.

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος, Ιωάννης Παπαχρόνης, διότι όπως δήλωσε, κατά την άποψη του, έχει ήδη καταψηφίσει και προγενέστερες σχετικές αποφάσεις

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο Πρόεδρος  
Εμμανουήλ Τσέπελης  
(υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη, 7-4-2021  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής  
Μαρία Άννα Ανδρέου