

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.29/13-7-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

**Αριθ. Απόφασης 224****Περίληψη**

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πεζογέφυρας & διαμόρφωσης κόμβου σύνδεσης Παλιάς και Νέας Χρύσας»

Στην Ξάνθη, σήμερα 13 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.15702/9-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β' και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Τσέπελης Εμμανουήλ
2. Ασκαρίδης Ηλίας
3. Ζερενίδης Ιωάννης

4. Μπεκήρ Ογλού Σουά
5. Παπαχρόνης Ιωάννης
6. Φανουράκης Εμμανουήλ

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
2. Ελευθεριάδης Απόστολος

3. Παπαδόπουλος Κυριάκος
4. Σταυρακάρας Παναγιώτης

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών, την αριθμ.πρωτ.15272/6-7-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα, Τις διατάξεις του αρθ.72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα, Την από 06-07-2021 αναφορά της προϊσταμένης της διεύθυνσης των τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης Το ΦΤΕ και τη σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του θέματος Εισηγούμαι Θετικά για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του θέματος κατά πενήντα τρεις (53) εβδομάδες, που αφορούν στον ενδιάμεσο χρόνο ελέγχου/διορθώσεων/έγκρισης των τεσσάρων (4) σταδίων της μελέτης μη συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, ενώ ο καθарός χρόνος εκπόνησης παραμένει όπως προβλέφθηκε».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πεζογέφυρας & διαμόρφωσης κόμβου σύνδεσης Παλιάς και Νέας Χρύσας», κατά πενήντα τρεις (53) εβδομάδες, που αφορούν στον ενδιάμεσο χρόνο ελέγχου/διορθώσεων/έγκρισης των τεσσάρων (4) σταδίων της μελέτης μη συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, ενώ ο καθарός χρόνος εκπόνησης παραμένει όπως προβλέφθηκε.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο Πρόεδρος  
Εμμανουήλ Τσέπελης  
(υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη, 13-7-2021  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής  
Μαρία Άννα Ανδρέου