

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ. 3/22-2-2011 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 142

Περίληψη

Έγκριση 3^{ης} & 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ
ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ»

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.8075/18-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 33 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
- 2) Αγκόρτσας Απόστολος
- 3) Ανταμπούφης Νικόλαος
- 4) Αχμέτ Ογλού Χουσεϊν
- 5) Βασιλούδης Ηλίας
- 6) Βορίδης Δημήτριος
- 7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
- 8) Δρεμισίτζης Ιωάννης
- 9) Ηλιάδης Θωμάς
- 10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
- 11) Καλογεράκης Κρίτων
- 12) Καραγιαννίδου -Πατσατζή Σοφία
- 13) Κολλάρος Γεώργιος
- 14) Κυριακίδης Αλέξανδρος
- 15) Μαζαράκης Σπύρος
- 16) Μούρκας Χρήστος
- 17) Μπεκτές Σαμπρή
- 18) Μπένης Δημήτριος
- 19) Ξυνίδης Αθανάσιος
- 20) Παναγιωτίδης Γρηγόρης

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΟΥΔΕΙΣ

- 21) Παπαδόπουλος Κυριάκος
- 22) Παπασταματίου Γεώργιος
- 23) Πούλιος Χρίστος
- 24) Πατσιδίου Δέσποινα
- 25) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
- 26) Ταρενίδης Παναγιώτης
- 27) Τοπ Ισμέτ
- 28) Τσεγγελίδης Ιωάννης
- 29) Τσέπελης Εμμανουήλ
- 30) Φανουράκης Εμμανουήλ
- 31) Φιλίππου Φίλιππος
- 32) Φωτιάδης Νικόλαος
- 33) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ

(Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)

(Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων)

Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Κολλάρος Γεώργιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση στα Ε.Η.Δ και προσήλθε ξανά στη συνεδρίαση στη συζήτηση του 9^{ου} Θέματος

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθ.πρωτ. 6970/11-2-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, σχετικά με την Έγκριση 3^{ης} & 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» και έχει ως εξής:

Σας αναφέρω με τις με αριθμ. Πρωτ. 50121/24-11-2010 & 55211/28-12-10 αιτήσεις της η ανάδοχος Κ/Ξ για την εκτέλεση του έργου, αιτείται παράταση 10 & 90 ημερών αντίστοιχα δηλαδή έως 29-3-2011.

1. Το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις 19-4-2010 και η προθεσμία περαίωσης του ορίστηκε στις 19-10-2010.
2. Σύμφωνα με την πρώτη χορηγηθείσα παράταση 40 ημερών (470/5-10-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης) η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε στις 29-11-2010.
3. Σύμφωνα με τη δεύτερη χορηγηθείσα παράταση 20 ημερών (521/29-11-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης) η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε στις 19-12-2010.
4. Με την 53791/16-12-2010 αίτησή της η ανάδοχος Κ/Ξ ζήτησε παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 10 ημέρες (έως 29-12-2010) και ακολούθως αιτήθηκε προέγκριση παράτασης προθεσμίας, (σύμφωνα με το 53952/17-12-2010 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών) αίτημα για το οποίο διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σύμφωνα με το 8584/22-12-2010 έγγραφό της που παραλήφθηκε από τον Δήμο Ξάνθης την 19-1-2011 με αριθμό πρωτοκόλλου 2827, με υπολειπόμενες εργασίες την Κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης, την Τελική διαγράμμιση και τις Δοκιμές σηματοδότησης

5. Επειδή δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αντιολισθηρής στρώσης και της τελικής διαγράμμισης λόγω καιρικών συνθηκών η ανάδοχος Κ/Ξ ζήτησε παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 90 ημέρες (έως 29-3-2010) σύμφωνα με την 55211/28-12-10 αίτησή της, και ακολούθως αιτήθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (σύμφωνα με το 55229/28-12-2010 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών) προέγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 90 ημέρες, αίτημα για το οποίο διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σύμφωνα με το 8949/25-1-2011 έγγραφό της που παραλήφθηκε από τον Δήμο Ξάνθης την 3-2-2011 με αριθμό πρωτοκόλλου 5455.

Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 29-3-2011, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 3^η & 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» μέχρι 29-3-2011, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94. Μειοψήφησαν οι δ.σ. Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος, Καλογερός Κρίτων, Μαζαράκης Σπύρος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Πούλιος Χρίστος, Πατσίδου Δέσποινα, Τοπ Ισμέτ, και Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ διότι όπως δήλωσαν λόγω έλλειψης χρόνου δεν μπόρεσε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των θεμάτων αυτών.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 28-2-2011
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Αμπατζή Ευθυμία