

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.10/16-5-2011 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 326

Περίληψη

Έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ
ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ»

Ξάνθη και στο Δημορχιακό κατάστημα, σήμερα 16 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ. 21733/12-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημορχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 33 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δημορχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
- 2) Αγκόρτσας Απόστολος
- 3) Ανταμπούφης Νικόλαος
- 4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
- 5) Βασιλούδης Ηλίας
- 6) Βορίδης Δημήτριος
- 7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
- 8) Δρεμισίτης Ιωάννης
- 9) Ηλιάδης Θωμάς
- 10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
- 11) Καλογεράς Κρίτων
- 12) Καραγιαννίδου - Πατσατζή Σοφία
- 13) Κολλάρος Γεώργιος
- 14) Κυριακίδης Αλέξανδρος
- 15) Μαζαράκης Σπύρος
- 16) Μούρκας Χρήστος
- 17) Μπεκτές Σαμπρή
- 18) Μπένης Δημήτριος
- 19) Ξυνίδης Αθανάσιος
- 20) Παναγιωτίδης Γρηγόρης

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΟΥΔΕΙΣ

- 21) Παπαδόπουλος Κυριάκος
- 22) Παπασταματίου Γεώργιος
- 23) Πούλιος Χρήστος
- 24) Πατσίδου Δέσποινα
- 25) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
- 26) Ταρενίδης Παναγιώτης
- 27) Τοπ Ισμέτ
- 28) Τσεγγελίδης Ιωάννης
- 29) Τσέπελης Εμμανουήλ
- 30) Φανουράκης Εμμανουήλ
- 31) Φιλίππου Φίλιππος
- 32) Φωτιάδης Νικόλαος
- 33) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ

(Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)

και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Νεοχωρίου Κυριακού Θεοδόσιος, Σταυρούπολης Σαρόγλου Κωνσταντίνος.

Ο Πρόεδρος Δημορχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 65^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθ.πρωτ. 19166/27-4-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, σχετικά με την Έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» η οποία έχει ως εξής: Σας αναφέρω με τις με αριθ. πρωτ. 13732/22-3-2011 αίτησή της η ανάδοχος Κ/Ξ για την εκτέλεση του έργου, αιτείται παράταση 20 ημερών αντίστοιχα δηλαδή έως 18-4-2011.

1. Το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις 19-4-2010 και η προθεσμία περαίωσής του ορίστηκε στις 19-10-2010.
2. Σύμφωνα με την πρώτη χορηγηθείσα παράταση που εγκρίθηκε με την 470/5-10-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε στις 29-11-2010
3. Σύμφωνα με τη δεύτερη χορηγηθείσα παράταση που εγκρίθηκε με την 521/29-11-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε στις 19-12-2010
4. Σύμφωνα με την Τρίτη & τέταρτη χορηγηθείσες παρατάσεις που εγκρίθηκαν με την 142/22-2-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε στις 29-3-2011 με υπολειπόμενες εργασίες την Κατασκευή αντιολισθητικής στρώσης, στην Τελική διαγράμμιση και τις δοκιμές σηματοδότησης
5. Επειδή δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αντιολισθητικής στρώσης και της τελικής διαγράμμισης λόγω καιρικών συνθηκών η ανάδοχος Κ/Ξ ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 20 ημέρες (έως 18-4-2011) με την 13732/22-3-2011 αίτησή της, αίτημα για το οποίο διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σύμφωνα με το 1370/6-4-2011 έγγραφό της.

Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 18-4-2011, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς Α) 13732/22-3-2011 αίτηση παράτασης της αναδόχου Κ/Ξ Β) Σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Γ) Την υπ' αριθ. 402/22-9-09 Δημαρχιακής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 5^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» κατά 20 ημέρες (έως 18-4-2011), αίτημα για το οποίο διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σύμφωνα με το 1370/6-4-2011 έγγραφό της και την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 18-5-2011
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Αμπατζή Ευθυμία