

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ. 2/28-2-2012 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 76Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.10283/23-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπος για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
- 2) Αγκόρτσας Απόστολος
- 3) Ανταμπούφης Νικόλαος
- 4) Αχμέτ Ογλού Χουσεϊν
- 5) Βασιλούδης Ηλίας
- 6) Βορίδης Δημήτριος
- 7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
- 8) Δρεμισίτζης Ιωάννης
- 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
- 10) Καραγιαννίδου-Πατσατζή Σοφία
- 11) Κολλάρος Γεώργιος
- 12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
- 13) Μαζαράκης Σπύρος
- 14) Μούρκας Χρήστος
- 15) Μπεκτές Σαμπρή
- 16) Μπένης Δημήτριος
- 17) Ξυνίδης Αθανάσιος
- 18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
- 19) Παπαδόπουλος Κυριάκος
- 20) Παπασταματίου Γεώργιος
- 21) Πούλιος Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Ηλιάδης Θωμάς
- 2) Καλογερός Κρίτων
- 3) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
- 4) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
που δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση
αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.
- 22) Πατσίδου Δέσποινα
- 23) Ταρενίδης Παναγιώτης
- 24) Τοπ Ισμέτ
- 25) Τσεγγελίδης Ιωάννης
- 26) Τσέπελης Εμμανουήλ
- 27) Φανουράκης Εμμανουήλ
- 28) Φιλίππου Φίλιππος
- 29) Φωτιάδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής Κοινότητας Ευμοίρου Ανδρεάδης Αναστάσιος, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Γέρακα Γιασήρ Αϊτάν.

Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Βασιλούδης Ηλίας αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 24^{ου} θέματος, ο δ.σ. Ξυνίδης Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 26^{ου} θέματος, ο δ.σ. Πούλιος Χρήστος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 32^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 38^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθ.πρωτ. 8374/20-2-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, σχετικά με Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» και η οποία έχει ως εξής:

Σας αναφέρω ότι το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις 4-11-2011 και η προθεσμία περαίωσης του ορίστηκε στις 3-1-2012. Με την αριθ. πρωτ. 207/3-1-2012 αίτησή του ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου, αιτήθηκε παράταση 45 ημερών έως 17-2-2012 λόγω κακών καιρικών συνθηκών η

έγκρισή της οποίας εκκρεμεί στο Συμβούλιό σας. Επειδή λόγω παγετών χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων δεν κατέστη δυνατόν η εκτέλεση εργασιών από την 3-1-2012 έως 14-2-2012, όπως επικαλείται ο ανάδοχος, με την με αριθ. πρωτ. 7125/14-2-2012 αίτησή του, ζητείται επί πλέον παράταση 40 ημερών έως 28-3-2012. Η υπηρεσία μας μετά από έλεγχο του ημερολογίου του έργου συναινεί για τη χορήγηση της επί πλέον αιτούμενης παράτασης των 40 ημερών έως την 28-3-2012. Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 28-3-2012, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και την 1) υπ' αριθμ. 207/2011 ομόφωνη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» μέχρι **28-3-2012**, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 5-3-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Αμπατζή Ευθυμία