

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.7/25-6-2012 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 217Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 25 Ιουνίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.38347/21-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 25 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
3. Βασιλούδης Ηλίας
4. Βορίδης Δημήτριος
5. Δρεμισίζης Ιωάννης
6. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7. Καραγιαννίδου Πατσατζή Σοφία
8. Κολλάρος Γεώργιος
9. Μαζαράκης Σπύρος
10. Μούρκας Χρήστος
11. Μπεκτές Σαμπρή
12. Μπένης Δημήτριος
13. Ξυνίδης Αθανάσιος
14. Παναγιωτίδης Γρηγόρης
15. Παπαδόπουλος Κυριάκος
16. Πούλιος Χρήστος
17. Πατσίδου Δέσποινα
18. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
19. Ταρενίδης Παναγιώτης
20. Τσεγγελίδης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγκόρτσας Απόστολος
2. Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
3. Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
4. Ηλιάδης Θωμάς
5. Καλογεράς Κρίτων
6. Κυριακίδης Αλέξανδρος
7. Παπασταματίου Γεώργιος
8. Τοπ Ισμέτ
που δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση
αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.
21. Τσέπελης Εμμανουήλ
22. Φανουράκης Εμμανουήλ
23. Φιλίππου Φίλιππος
24. Φωτιάδης Νικόλαος
25. Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής Κοινότητας Σταυρούπολης Σαρόγλου Κωνσταντίνος, Κιμμερίων Μπαντάκ Μπεςήμ, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν.

Γίνεται μνεία ότι οι δ.σ. Τσέπελης Εμμανουήλ και Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση μετά το 6^ο θέμα, ο δ.σ. Τσεγγελίδης Ιωάννης μετά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος, η δ.σ. Πατσίδου Δέσποινα μετά το 21^ο θέμα, ενώ ο δ.σ. Βασιλούδης Ηλίας κατά τη συζήτηση του 22^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 34^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθ.πρωτ. 32597/25-5-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» η οποία έχει ως εξής: σας αναφέρω ότι με την αρ.πρωτ. 31936/22-5-2012 αίτησή τους, οι συνεργαζόμενοι μελετητές,

ανάδοχοι της μελέτης, αιτούνται χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης, 56 ημερολογιακών ημερών, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στις 30 Νοεμβρίου 2011, σύμφωνα με την αρ. 178/30-8-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης και οι όροι της σύμβασης, υπογράφηκε μεταξύ του Αντιδημάρχου Ξάνθης και των συμπραττόντων γραφείων μελετών «Μαρία Δόσιου-Αναστάσιος Κότσογλου», η σχετική σύμβαση. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Κυκλοφοριακή Μελέτη Πόλης Ξάνθης-Οργάνωση-Βραχυπρόθεσμες Ρυθμίσεις». Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 234.023,49 ευρώ, εκ των οποίων 190.263,00 ευρώ η δαπάνη των εργασιών και 43.760,49 ευρώ η δαπάνη Φ.Π.Α.. σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης, η προθεσμία ολοκλήρωσης της μελέτης ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι 29-11-2012. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, το 1^ο στάδιο, που εκπονείται επί του παρόντος, με διάρκεια 22 εβδομάδων αφορά σε μετρήσεις-επεξεργασία στοιχείων- εντοπισμό προβλημάτων- αρχικές προτάσεις. Ήδη από το παραπάνω χρονικό διάστημα, οι 12 εβδομάδες ήταν ακατάλληλες για εργασίες μετρήσεων. Επίσης η Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.) που προτάθηκε για να συνεργαστεί με την Ο.Μ., προκειμένου να προτείνει και να συνθέτει ιδέες και λύσεις, ώστε οι προτάσεις της μελέτης να έχουν διερευνητική πληρότητα και ωριμότητα. Τέλος, αρκετά στοιχεία από φορείς και πηγές δεδομένων καθυστέρησαν μέχρι της αρχές Μαΐου. Κατόπιν αυτών, επειδή θεωρείται αιτιολογημένη η μη ολοκλήρωση του 1^{ου} σταδίου της μελέτης στην ταχθείσα προθεσμία, για λόγους που δεν οφείλονται στην Ο.Μ., παρακαλώ να εισηγηθείτε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3316/05, παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 56 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 24-1-2013, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ομαλό τρόπο το αντικείμενο του 1^{ου} σταδίου, να υπάρξει κατά το δυνατόν ουσιαστική συμμετοχή των φορέων των πολιτών και οι προτάσεις που θα κατατεθούν να τύχουν της ανάλογης προετοιμασίας. Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση, καθώς και 1) την 178/30-8-2011 απόφαση οικονομικής επιτροπής, 2) Αίτηση παράτασης αναδόχου μελετητικής ομάδας με αρ. πρωτ. 31936/22-5-2012

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» κατά 56 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 24-1-2013, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ομαλό τρόπο το αντικείμενο του 1^{ου} σταδίου και να υπάρξει κατά το δυνατόν ουσιαστική συμμετοχή των φορέων των πολιτών και οι προτάσεις που θα κατατεθούν να τύχουν της ανάλογης προετοιμασίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3316/05.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 26-6-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Αμπατζή Ευθυμία