

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ. 7/25-6-2012 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 218Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 25 Ιουνίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.38347/21-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπος για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 25 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
3. Βασιλούδης Ηλίας
4. Βορίδης Δημήτριος
5. Δρεμισίτης Ιωάννης
6. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7. Καραγιαννίδου Πατσατζή Σοφία
8. Κολλάρος Γεώργιος
9. Μαζαράκης Σπύρος
10. Μούρκας Χρήστος
11. Μπεκτές Σαμπρή
12. Μπένης Δημήτριος
13. Ξυνίδης Αθανάσιος
14. Παναγιωτίδης Γρηγόρης
15. Παπαδόπουλος Κυριάκος
16. Πούλιος Χρήστος
17. Πατσίδου Δέσποινα
18. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
19. Ταρενίδης Παναγιώτης
20. Τσεγγελίδης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγκόρτσας Απόστολος
2. Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
3. Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
4. Ηλιάδης Θωμάς
5. Καλογεράς Κρίτων
6. Κυριακίδης Αλέξανδρος
7. Παπασταματίου Γεώργιος
8. Τοπ Ισμέτ
που δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση
αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.
21. Τσέπελης Εμμανουήλ
22. Φανουράκης Εμμανουήλ
23. Φιλίππου Φίλιππος
24. Φωτιάδης Νικόλαος
25. Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής Κοινότητας Σταυρούπολης Σαρόγλου Κωνσταντίνος, Κιμμεριών Μπαντάκ Μπεσέμ, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Γέρακα Γεσέρ Αϊτάν.

Γίνεται μνεία ότι οι δ.σ.. Τσέπελης Εμμανουήλ και Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση μετά το 6^ο θέμα, ο δ.σ. Τσεγγελίδης Ιωάννης μετά τη συζήτηση του 9^ο θέματος, η δ.σ. Πατσίδου Δέσποινα μετά το 21^ο θέμα, ενώ ο δ.σ. Βασιλούδης Ηλίας κατά τη συζήτηση του 22^ο θέματος.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 35^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθ.πρωτ. 35986/12-6-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, σχετικά με Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» και η οποία έχει ως εξής:

Σας αναφέρω με την αριθμ. Πρωτ. 29499/9-5-2012 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου, αιτείται παράταση εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 30-9-2012, γιατί οι εργασίες για την επισκευή και συντήρηση του σχολείου, δεν μπορούν να εκτελούνται παράλληλα με τη λειτουργία του, καθώς υπάρχει

σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων των μαθητών. Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 30-1-2012 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι στις 30-7-2012. Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 30-9-2012 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.229/94.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και την 1) υπ' αριθμ. 234/2011 ομόφωνη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» «με αναθεώρηση» μέχρι 30-9-2012, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 26-6-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Αμπατζή Ευθυμία