

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ. 9/1-8-2012 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 234Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 1 Αυγούστου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.45096/27-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπος για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 25 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
2. Αγκόρτσας Απόστολος
3. Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
4. Βασιλούδης Ηλίας
5. Βορίδης Δημήτριος
6. Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
7. Δρεμισίτζης Ιωάννης
8. Ηλιάδης Θωμάς
9. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
10. Κολλάρος Γεώργιος
11. Κυριακίδης Αλέξανδρος
12. Μούρκας Χρήστος
13. Μπεκτές Σαμπρή
14. Μπένης Δημήτριος
15. Παναγιωτίδης Γρηγόρης
16. Παπαδόπουλος Κυριάκος
17. Παπασταματίου Γεώργιος
18. Πούλιος Χρίστος
19. Πατσίδου Δέσποινα
20. Σπυριδόπουλος Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Καλογεράς Κρίτων
3. Καραγιαννίδου-Πατσατζή Σοφία
4. Μαζαράκης Σπύρος
5. Ξυνίδης Αθανάσιος
6. Τοπ Ισμέτ
7. Φωτιάδης Νικόλαος
8. Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
που δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση
αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.
21. Ταρενίδης Παναγιώτης
22. Τσεγγελίδης Ιωάννης
23. Τσέπελης Εμμανουήλ
24. Φανουράκης Εμμανουήλ
25. Φιλίππου Φίλιππος

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπαντάκ Μπεςήμ, Τοπικής Κοινότητας Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος ανακοίνωσε στο σώμα ότι με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: «7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος εισηγούμενος τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότείνει ο Δήμαρχος είναι τα εξής:

1. Έγκριση σύμβασης μίσθωσης του Δασικού χωριού «ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ»
2. Σχετικά με την λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ. 586/11 απόφασης του σχετικά με την επιβολή του δικαιώματος άρδευσης, χρήσης αρδευτικών έργων και ρύθμισης άρδευσης κτημάτων για το έτος 2012, στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης.

3. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν πρώτα αυτά τα θέματα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

- την εισήγηση του προέδρου,
- την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέματος που αφορά την έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του και έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 45333/30-7-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης η οποία αφορά την έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» και η οποία έχει ως εξής: σας αναφέρω ότι με την αριθ. πρωτ. 29499/9-5-2012 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου, αιτείται παράταση εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 30-9-2012, γιατί οι εργασίες για την επισκευή και συντήρηση του σχολείου, δεν μπορούν να εκτελούνται παράλληλα με τη λειτουργία του, καθώς υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος ατυχημάτων των μαθητών. Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 30-1-2012 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι στις 30-7-2012. Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι 30-9-2012 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει ξαναέρθει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 25-6-2012 και έχει παρθεί ήδη η αριθ. 218/2012 απόφαση, πλην όμως δεν υπήρχε η διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και ως εκ τούτου θα έπρεπε να ξανά εισηγηθεί η Δ.Τ.Υ.Δ.Ξ. το συγκεκριμένο θέμα και να ξαναπαρθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και την 1) υπ' αριθμ. 234/2011 ομόφωνη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 2) Σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 3) Η αίτηση με αριθ. Πρωτ. 29499/9-5-2012

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» «με αναθεώρηση» μέχρι 30-9-2012, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-8-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Αμπατζή Ευθυμία