

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.17/12-12-2012 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 360Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.67641/7-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 27 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 15) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 16) Παναγιωτίδης Γρηγόρης |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 17) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν | 18) Πατσίδου Δέσποινα |
| 5) Βασιλούδης Ηλίας | 19) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 6) Βορίδης Δημήτριος | 20) Πούλιος Χρίστος |
| 7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος | 21) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 8) Δρεμισίτζης Ιωάννης | 22) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 23) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 10) Κολλάρος Γεώργιος | 24) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 11) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 25) Φιλίππου Φίλιππος |
| 12) Μούρκας Χρήστος | 26) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 13) Μπεκτές Σαμπρή | 27) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 14) Μπένης Δημήτριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1) Ηλιάδης Θωμάς | 4) Μαζαράκης Σπύρος |
| 2) Καλογεράς Κρίτος | 5) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 3) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 6) Τοπ Ισμέτ |

Που δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και νόμιμα προσκλήθηκαν

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής Κοινότητας Γέρακα Γιασήρ Αϊτάν, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου Σεραφιάς Δημήτρης, Νεοχωρίου Κυριακού Θεοδόσιος, Πασχαλιάς Τολμίδης Παναγιώτης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπαντάκ Μπεςήμ

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Κολλάρος Γεώργιος αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 25^{ου} θέματος, οι δ.σ. Αγκόρτσας Απόστολος, Πατσίδου Δέσποινα, Τσεγγελίδης Ιωάννης αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 28^{ου} θέματος και ο δ.σ. Βασιλούδης Ηλίας αποχώρησε οριστικά μετά την συζήτηση του 48^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθ.πρωτ.58932/12-10-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

Σας αναφέρω ότι με την με αριθμ.πρωτ.56174/27-09- 12 αίτησή του ο ανάδοχος του παραπλεύρως έργου, αιτείται παράταση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 30-10-12, λόγω αύξησης των εργασιών κατά 15%, που προκύπτει από την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το από 27-09-12 έγγραφό της συναινεί για την αιτούμενη παράταση και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης με το αρ.πρωτ.6912/28-09-12 έγγραφό της διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 30-01-2012, η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 30-07-2012 και με την αρ. 234/01-08-12 απόφασή σας εγκρίθηκε παράταση έως τις 30-09-12.

Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 30-10-12, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Στη συνέχεια ο δ.σ. Βορίδης Δημήτριος εξέφρασε επιφυλάξεις διότι όπως ανέφερε, άκουσε ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί. Ο δ.σ. Ανταμπούφης Νικόλαος σημείωσε επίσης «δεν γίνεται τον Δεκέμβριο να δίνεται παράταση του έργου για τον Οκτώβριο». Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου υπενθύμισε στο Σώμα ότι κατά το προηγούμενο διάστημα δεν έγιναν συνεδριάσεις του Συμβουλίου λόγω κινητοποιήσεων των εργαζομένων του Δήμου και ότι στο φάκελο της εισήγησης υπάρχει η με αριθμ 56174/27-09-2012 προέγκριση της παράτασης εκτέλεσης του έργου από την ΔΤΥ την οποία καλούμαστε σήμερα να εγκρίνουμε.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και την 1) το από 27-9-12 έγγραφο της Δν/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, 2) την σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης με το αρ.πρωτ.6912/28-09-12 έγγραφό της, 3) την αριθμ.234/2011 ομόφωνη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» «με αναθεώρηση» μέχρι **30-10-2012**, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί Πούλιος Χρίστος, Βορίδης Δημήτρης, Ξυνίδης Αθανάσιος και Παναγιωτίδης Γρηγόρης και Ανταμπούφης Νικόλαος για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της απόφασης.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 21-12-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα

