

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.18/20-12-2012 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Αριθ. απόφασης 378**Περίληψη**

Απόρριψη της από 8-11-2012 ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ – ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ κατά αρ.60054/25-10-2012 απόφασης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης περί απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.68720/14-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπος για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 27 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 16) Μπέννης Δημήτριος |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 17) Μαζαράκης Σπύρος |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης |
| 4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν | 19) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 5) Βασιλούδης Ηλίας | 20) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 6) Βορίδης Δημήτριος | 21) Πούλιος Χρίστος |
| 7) Γιατζόγλου Κωνσταντίνος | 22) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 8) Δρεμισίζης Ιωάννης | 23) Ταρενίδης Παναγιώτη |
| 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 24) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 10) Καλογεράς Κρίτων | 25) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 11) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 26) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 12) Κολλάρος Γεώργιος | 27) Φιλίππου Φίλιππος |
| 13) Κυριακίδης Αλέξανδρος | |
| 14) Μούρκας Χρήστος | |
| 15) Μπεκτές Σαμπρή | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) Ηλιάδης Θωμάς | 4) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 2) Ευνίδης Αθανάσιος | 5) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 3) Πατσίδου Δέσποινα | 6) Τοπ Ισμέτ |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής Κοινότητας Γέρακα Γιασήρ Αϊτάν, Δαφνώνια Σιδηρόπουλος Δημήτριος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπαντάκ Μπεσήμ

Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Αγκόρτσας Απόστολος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ.πρωτ.68153/11-12-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο εκτελείται με πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ 0318.

Με την αρ.66/3-5-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.

Με την αρ.146/15-7-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, καθορίστηκε νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου.

Με την αρ.114/2-04-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, εγκρίθηκε το πρακτικό της από 29-7-2011 δημοπρασίας του έργου με μειοδότη την Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. – ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ με μέση έκπτωση 46,66%.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε 10-05-2012 για ποσό 1.875.754,05 € (με Φ.Π.Α.), ήτοι 1.525.003,29 € για εργασίες και 350.750,76 € για Φ.Π.Α..

Ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ήτοι την 10-05-2013.

Το έργο αφορά την επέκταση της οδού Σάρδεων μέσω του Στρατοπέδου Στεφανίδη έως την οδό Εθελοντή Αιμοδότη, μήκους 850,00μ. και τη βελτίωση τμήματος της οδού Εθελοντή Αιμοδότη στο σημείο συμβολής των δύο οδών, με την κατασκευή πεζοδρομίων, τεχνικών έργων οδού, δικτύου αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων, εργασιών οδοστρωσίας, ασφαλτικών, ηλεκτροφωτισμού και σήμανσης της οδού.

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 19-10-2012 η ανάδοχος Κ/Ξ είχε υποβάλλει Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών για το έργο του θέματος.

Με την αρ.60054/25-10-2012 απόφασή της, η Δ.Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης απέρριψε την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του έργου ως μη νόμιμη.

Στις 8-11-2012 η ανάδοχος Κ/Ξ υπέβαλλε ένσταση κατά της αρ.60054/25-10-2012 απόφασης της Δ.Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης περί απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών. Η ανάδοχος Κ/Ξ ισχυρίζεται ότι:

- είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατη η συνέχιση των εργασιών επειδή δεν υπάρχει ελεύθερο από εμπόδια τμήμα του έργου

- τα εμπόδια από την μη έγκαιρη παράδοση του χώρου για την κατασκευή του έργου παραβιάζουν κατάφορα τη σύμβαση καθώς μεγεθύνουν το κόστος κατασκευής του έργου.

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επί των ανωτέρω παραθέτουμε τα εξής:

Πράγματι μέχρι σήμερα δεν ήταν διαθέσιμο, προς κατασκευή, το τμήμα του έργου εντός του Στρατοπέδου ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ, διότι έπρεπε να προηγηθεί η μετατόπιση των δικτύων τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροφωτισμού καθώς και η επανακατασκευή των κτισμάτων που θίγονται με την κατασκευή του έργου.

Για το ανωτέρω τμήμα του έργου, μετά από επανειλημμένες συνεννοήσεις με τους υπευθύνους του Στρατοπέδου και συνεργασία με τα τεχνικά τμήματα της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, εγκρίθηκαν οι μελέτες για τη μετατόπιση των δικτύων και θα υλοποιηθούν άμεσα. Επίσης στις 12-12-2012 δημοπρατείται το έργο που περιλαμβάνει τη νέα κατασκευή των κτισμάτων που θίγονται. Αμέσως μετά την μετατόπιση των δικτύων, ήτοι τον Ιανουάριο του 2013, μπορεί να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών στο τμήμα του έργου εντός του Στρατοπέδου.

Για τις ανωτέρω καθυστερήσεις των εργασιών, για τις οποίες δεν ευθύνεται η ανάδοχος Κ/Ξ, θα χορηγηθεί ανάλογη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Στο τμήμα του έργου που βρίσκεται εκτός του Στρατοπέδου ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ, έχουν προχωρήσει οι εργασίες εκτέλεσης του έργου με κάποιες καθυστερήσεις κυρίως στις θέσεις ύπαρξης θιγομένων ιδιοκτησιών. Στο τμήμα αυτό έχουν αντιμετωπισθεί τα διάφορα κατασκευαστικά προβλήματα τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου ο οποίος εγκρίνεται εντός του τρέχοντος μήνα και ως εκ τούτου μπορούν να συνεχιστούν απρόσκοπτα όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη μελέτη του έργου.

Όσον αφορά το θέμα ότι οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών καθώς και η αδυναμία ανάπτυξης του εργοταξίου σε όλο το μήκος του έργου δημιουργεί θετικές ζημιές, η ανάδοχος Κ/Ξ ήδη έχει υποβάλλει στην Υπηρεσία ανάλογο αίτημα το οποίο και θα εξετασθεί ιδιαίτερω.

Κατόπιν των ανωτέρω

Εισηγούμαι

Την απόρριψη της από 8-11-2012 ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ - ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ του έργου: «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ**» κατά της αρ.60054/25-10-2012 απόφασης της Δ.Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης περί απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση, καθώς και 1) τη με αρ.66/3-5-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου, 2) τη με αρ.146/15-7-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, με την οποία καθορίστηκε νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου, 3) τη με αρ.114/2-04-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της από 29-7-2011 δημοπρασίας του έργου με μειοδότη την Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. – ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ με μέση έκπτωση 46,66%, 4) το ιδιωτικό συμφωνητικό του έργου που υπογράφηκε 10-05-

2012 για ποσό 1.875.754,05 € (με Φ.Π.Α.), ήτοι 1.525.003,29€ για εργασίες και 350.750,76 € για Φ.Π.Α., 5) την από 19-10-2012 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου Κ/Ξ για το εν λόγω έργο, 6) τη με αρ.60054/25-10-2012 απόφαση της Δ.Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης με την οποία απέρριψε την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του έργου ως μη νόμιμη, 7) την από 8-11-2012 ένσταση της αναδόχου Κ/Ξ κατά της αρ.60054/25-10-2012 απόφασης της Δ.Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης περί απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και απορρίπτει σύμφωνα με τους λόγους που επικαλείται, την από 8-11-2012 ένσταση της αναδόχου Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ - ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» κατά της αρ.60054/25-10-2012 απόφασης της Δ.Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης η οποία απέρριψε την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών ως μη νόμιμη.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 4-1-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα