

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.3/25-2-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 84Περίληψη

Άρση διακοπής εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΕΛΗΣ»

Στη Ξάνθη και στο Δημορχιακό κατάστημα, σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.8451/21-2-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 17) Παναγιωτίδης Γρηγόρης |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 18) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 19) Πατσίδου Δέσποινα |
| 4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν | 20) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 5) Βασιλούδης Ηλίας | 21) Πούλιος Χρίστος |
| 6) Βορίδης Δημήτριος | 22) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 7) Γιατζόγλου Κωνσταντίνος | 23) Ταρενίδης Παναγιώτη |
| 8) Δρεμισίλης Ιωάννης | 24) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 9) Ηλιάδης Θωμάς | 25) Τοπ Ισμέτ |
| 10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 26) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 11) Καλογεράς Κρίτων | 27) Φιλίππου Φίλιππος |
| 12) Κολλάρος Γεώργιος | 28) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 13) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 29) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 14) Μούρκας Χρήστος | |
| 15) Μπεκτές Σαμπρή | |
| 16) Μπένης Δημήτριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 3) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 2) Μαζαράκης Σπύρος | 4) Φανουράκης Εμμανουήλ |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, Ανδρεάδης Αναστάσιος, και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου Σεραφιάς Διαμαντής και Νεοχωρίου Κυριακού Θεοδόσιος.

Γίνεται μνεία ότι ο δ. σ. Τοπ Ισμέτ αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο δ.σ. Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο δ.σ. Κυριακίδης Αλέξανδρος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι δ.σ. Τσεγγελιδης Ιωάννης και Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο δ.σ. Αγκόρτσας Απόστολος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο δ.σ. Φιλίππου Φίλιππος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 21^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και η δ.σ. Πατσίδου Δέσποινα αποχώρησε μετά την συζήτηση του 23^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης οριστικά από την συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 55^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.6478/8-2-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

Σας αναφέρω ότι με την αριθμ.147/22-02-11 απόφασή σας αποδεχτήκατε τη δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου, του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΕΛΗΣ», από τις 18-01-2011, επειδή καθυστέρησε η πληρωμή του υποβληθέντος 1^{ου} λογαριασμού του έργου πέραν του διμήνου. Η προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε στις 02-03-11 και επομένως για την ολοκλήρωσή του απέμενε χρονικό διάστημα σαράντα τεσσάρων (44) ημερολογιακών ημερών.

Επειδή :

α) Επί του παρόντος ο 1^{ος} λογαριασμός του έργου έχει εξοφληθεί

β) Στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 στον Κ.Α.Ε. 02.30.7322.05 με τον αντίστοιχο τίτλο υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση 130.000,00 ευρώ και η σχετική δαπάνη εγκρίθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

γ) Το εγκεκριμένο ποσό καλύπτει τη δαπάνη εκτέλεσης των υπόλοιπων συμβατικών εργασιών

Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την άρση της διακοπής εργασιών του παραπλεύρως έργου και την αντίστοιχη παράταση προθεσμίας εκτέλεσής του «με αναθεώρηση», κατά σαράντα τέσσερις (44) ημερολογιακές ημέρες, από την κοινοποίηση της σχετικής σας απόφασης στον ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και την αριθμ.177/2010 ομόφωνη απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την άρση της διακοπής εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΕΛΗΣ» και την αντίστοιχη παράταση προθεσμίας εκτέλεσής του «με αναθεώρηση», κατά σαράντα τέσσερις (44) ημερολογιακές ημέρες, από την λήψη της παρούσης απόφασης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 28-2-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα