

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.4/27-3-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 111Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες προσαρμογής κτιρίου Τράπεζας Ελλάδος για τη λειτουργία του ως Δημαρχείου» & Συμπληρωματικής σύμβασης

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Μαρτίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.13472/22-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 15) Μπένης Δημήτριος |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 16) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 17) Παναγιωτίδης Γρηγόρης |
| 4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν | 18) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 5) Βασιλούδης Ηλίας | 19) Πατσίδου Δέσποινα |
| 6) Βορίδης Δημήτριος | 20) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 7) Δρεμισίτης Ιωάννης | 21) Πούλιος Χρήστος |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς | 22) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 23) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 10) Κολλάρος Γεώργιος | 24) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 11) Κυριακίδης Αλέξανδρος | |
| 12) Μαζαράκης Σπύρος | |
| 13) Μούρκας Χρήστος | |
| 14) Μπεκτές Σαμπρή | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος | 6) Τοπ Ισμέτ |
| 2) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 7) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 3) Καλογεράκης Κρίτων | 8) Φιλίππου Φίλιππος |
| 4) Σπυριδόπουλος Νικόλαος | 9) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 5) Ταρενίδης Παναγιώτη | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.12529/15-3-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

Σας αναφέρω ότι με την αριθμ. πρωτ.5517/04-02-2013 αίτησή της η ανάδοχος Κ/Ξ του έργου: «Εργασίες προσαρμογής κτιρίου Τράπεζας Ελλάδος για τη λειτουργία του ως Δημαρχείου» & Συμπληρωματικής σύμβασης, αιτείται παράταση ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 05-05-2013 για τους

λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Σας αναφέρω επίσης ότι υπάρχει καθυστέρηση λόγω της μη σύστασης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την έγκριση του σχετικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 05-05-2013 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Βορίδη Δημήτριο ο οποίος μεταξύ των άλλων είπε: «Έχουμε ξοδέψει σαν Δήμος τουλάχιστον 15εκ€ σε έργα αυτή την στιγμή τα οποία δεν λειτουργούν. Όπως είναι οι εργασίες αυτού του κτιρίου που ακόμα δεν έχει γίνει, όπως είναι οι εργασίες του κτιρίου της δημοτικής αστυνομίας, το κτίριο του Μουζαφέρ Μπέη και άλλα κτίσματα για τα οποία ο Δήμος δεν ενδιαφέρεται καθόλου.»

Απαντώντας ο Δήμαρχος είπε τα εξής: «κ. Βορίδη απευθύνεστε στο δημοτικό συμβούλιο και το να λέτε ανακρίβειες δεν σας τιμά. Το νούμερο των 15εκ€ που το βρήκατε; 2^ο να σας πω ότι όλα τα έργα που κάνει ο Δήμος, ποιος σας είπε ότι δεν τα προσέχει. Όλα τα έργα ιδιαίτερα σε κάποια κτιριακά που αναφερθήκατε και τα προσέχει και προσπαθεί να τα αναβαθμίσει. Πήρε το κτίριο του Μουζαφέρ Μπέη και το έχει αναστηλώσει, προσπαθούμε να το εντάξουμε σε πρόγραμμα του υπουργείου Πολιτισμού για να δημιουργήσουμε το παιδικό μουσείο. Στο κτίριο του Δημαρχείου μπορείτε να μπειτε, να δείτε τις εργασίες που γίνονται, υπήρχαν προβλήματα οικονομικά τα οποία ξεπεράστηκαν και υπάρχει και καθυστέρηση λόγω της μη σύστασης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την έγκριση του σχετικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και γι' αυτό ζητείται παράταση ώστε σύντομα να τελειώσουν οι εργασίες προσαρμογής του ως Δημαρχείο για να μεταφερθούμε εκεί, διότι σ' αυτό το Δημαρχείο που βρισκόμαστε έχουμε πλέον εργολάβο ο οποίος θα αναλάβει την αποκατάσταση του κτιρίου».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Κολλάρο Γεώργιο ο οποίος πρότεινε να δοθεί παράταση μέχρι 5-6-2013 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και την 1) την αριθμ.πρωτ.5517/04-02-2013 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ, 2) αριθμ.371/2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες προσαρμογής κτιρίου Τράπεζας Ελλάδος για τη λειτουργία του ως Δημαρχείου» και της Συμπληρωματικής σύμβασης «με αναθεώρηση» μέχρι **5-06-2013**, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος, Μαζαράκης Σπύρος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Πατσίδου Δέσποινα για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 29-3-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα