

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.5/25-4-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 133**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 25 Απριλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.18046/19-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 14) Μπένης Δημήτριος |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 15) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 16) Παναγιωτίδης Γρηγόρης |
| 4) Βασιλούδης Ηλίας | 17) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 5) Βορίδης Δημήτριος | 18) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 6) Γιατζόγλου Κωνσταντίνος | 19) Πούλιος Χρίστος |
| 7) Δρεμισίζης Ιωάννης | 20) Πατσίδου Δέσποινα |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς | 21) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 22) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 10) Καλογεράς Κρίτων | 23) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 11) Κολλάρος Γεώργιος | 24) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 12) Κυριακίδης Αλέξανδρος | |
| 13) Μπεκτές Σαμπρή | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν | 6) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 2) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 7) Φιλίππου Φίλιππος |
| 3) Μαζαράκης Σπύρος | 8) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 4) Μούρκας Χρήστος | 9) Τοπ Ισμέτ |
| 5) Τσεγγελίδης Ιωάννης | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής Κοινότητας Γέρακα Γεσέρ Αϊτάν, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρνοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμεριών Μπαντάκ Μπεςήμ

Γίνεται μνεία ότι η Πατσίδου Δέσποινα αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 7^{ου} θέματος και ο δ.σ. Βασιλούδης Ηλίας αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος και επανήλθε κατά την συζήτηση του 9^{ου} θέματος. Οι δ.σ. Ανταμπούφης Νικόλαος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καλογεράς Κρίτωνας, Μπεκτές Σαμπρή, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Παπαδόπουλος Κυριάκος, Σπυριδόπουλος Νικόλαος, Ταρενίδης Παναγιώτης αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση της περίπτωσης 7 του 8^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.15501/4-4-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

Σας αναφέρω ότι με την με αριθμ.πρωτ.11860/12-03-13 αίτησή του η ανάδοχος Κ/Ξ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ», αιτείται παράταση έως 29-04-2013 για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 20-09-12 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 19-03-13.

Η υπηρεσία αποδέχεται τους λόγους της παράτασης και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή διατυπώνει σύμφωνη γνώμη με το αρ. πρωτ.1819/26-03-13 έγγραφό της.

Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 29-04-13, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και την 1) την αριθμ.πρωτ.11860/12-03-13 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ, 2) αριθμ.48/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 3) το αριθμ.πρωτ.1819/26-03-13 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής με το οποίο διατυπώνει σύμφωνη γνώμη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ» «με αναθεώρηση» μέχρι **29-04-2013**, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος, διότι όπως δήλωσαν δεν συμφωνούν με τους λόγους της παράτασης που επικαλείται η ανάδοχος Κ/Ξ.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 29-3-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα