

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.5/25-4-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 134**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» εργολαβία: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 25 Απριλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.18046/19-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπος για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------------|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 14) Μπένης Δημήτριος |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 15) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 16) Παναγιωτίδης Γρηγόρης |
| 4) Βασιλούδης Ηλίας | 17) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 5) Βορίδης Δημήτριος | 18) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 6) Γιατζόγλου Κωνσταντίνος | 19) Πούλιος Χρίστος |
| 7) Δρεμισίτης Ιωάννης | 20) Πατσίδου Δέσποινα |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς | 21) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 22) Ταρενίδης Παναγιώτη |
| 10) Καλογεράκης Κρίτων | 23) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 11) Κολλάρος Γεώργιος | 24) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 12) Κυριακίδης Αλέξανδρος | |
| 13) Μπεκτές Σαμπρή | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν | 6) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 2) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 7) Φιλίππου Φίλιππος |
| 3) Μαζαράκης Σπύρος | 8) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 4) Μούρκας Χρήστος | 9) Τοπ Ισμέτ |
| 5) Τσεγγελίδης Ιωάννης | |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής Κοινότητας Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπαντάκ Μπεσήμ

Γίνεται μνεία ότι η Πατσίδου Δέσποινα αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 7^{ου} θέματος και ο δ.σ. Βασιλούδης Ηλίας αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος και επανήλθε κατά την συζήτηση του 9^{ου} θέματος. Οι δ.σ. Ανταμπούφης Νικόλαος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καλογεράκης Κρίτωνας, Μπεκτές Σαμπρή, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Παπαδόπουλος Κυριάκος, Σπυριδόπουλος Νικόλαος, Ταρενίδης Παναγιώτης αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση της περίπτωσης 7 του 8^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος Δημορχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.18189/19-4-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

Σας αναφέρω ότι, με την, από 15-04-13 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» εργολαβία: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ», αιτείται παράταση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 18-05-2013 για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 20-09-10, διακόπηκαν οι εργασίες στις 14-12-10, έγινε άρση της διακοπής στις 25-02-13 και απέμειναν έξη (6) ημερολογιακές ημέρες για την ολοκλήρωση του έργου από τις 12-04-13 που επιδόθηκε η άρση στον ανάδοχο. Έτσι η συμβατική ημερομηνία περαίωσης λήγει στις 18-04-13.

Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 18-05-2013, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94, καθώς από το ημερολόγιο του έργου προκύπτουν τριάντα επτά (37) ημέρες ακατάλληλες για εργασία.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Βορίδη Δημήτριο ο οποίος είπε: «είχε ειπωθεί ότι σ' αυτό τον δρόμο θα γινόταν και δύο γέφυρες. Τι θα περιλαμβάνει αυτή η διάνοιξη αν όχι τις γέφυρες. Πώς θα είναι ο δρόμος χωρίς τις γέφυρες; Ήξερα ότι εδώ είχατε υπολογίσει σ' αυτό το έργο να κάνετε ένα μικρό γεφυράκι που το κόστος του ήταν μέσα σ' αυτό το ποσό. Με τις μεγάλες γέφυρες αν δεν γίνει αυτός ο δρόμος τι θα πούμε μετά ότι έπρεπε να κάνουμε και μία γέφυρα; Θα βγάλουμε άλλο έργο; Τελειώνει ο προγραμματισμός μ' αυτά τα λεφτά; Θα γίνει ο δρόμος;»

Απαντώντας η Δ/ντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης κ. Μανά τόνισε: «Ότι προβλέπεται στη μελέτη του έργου θα γίνει. Η μελέτη βρίσκεται στην Τεχνική Υπηρεσία, ελάτε να δείτε όποτε θέλετε τι ακριβώς θα γίνει».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και την 1) την αριθμ.πρωτ.17260/13 αίτηση του αναδόχου 2) αριθμ.85/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» εργολαβία: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» «με αναθεώρηση» μέχρι **18-05-2013**, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94, καθώς από το ημερολόγιο του έργου προκύπτουν τριάντα επτά (37) ημέρες ακατάλληλες για εργασία.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημορχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 26-4-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα