

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.10/21-8-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. απόφασης 244**

Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Διαμόρφωση τμήματος της οδού Μ. Καραολή»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 21 Αυγούστου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.46866/14-8-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 20 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 12) Μούρκας Χρήστος        |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος                | 13) Μπεκτές Σαμπρή         |
| 3) Βασιλούδης Ηλίας                    | 14) Μπένης Δημήτριος       |
| 4) Βορίδης Δημήτριος                   | 15) Ξυνίδης Αθανάσιος      |
| 5) Γιατζόγλου Κωνσταντίνος             | 16) Παναγιωτίδης Γρηγόρης  |
| 6) Δρεμισίλης Ιωάννης                  | 17) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 7) Θεοδωρίδης Αναστάσιος               | 18) Ταρενίδης Παναγιώτης   |
| 8) Καλογεράς Κρίτων                    | 19) Τσεγγελίδης Ιωάννης    |
| 9) Κολλάρος Γεώργιος                   | 20) Φανουράκης Εμμανουήλ   |
| 10) Κυριακίδης Αλέξανδρος              |                            |
| 11) Μαζαράκης Σπύρος                   |                            |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος            | 8) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 2) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν            | 9) Τοπ Ισμέτ              |
| 3) Ηλιάδης Θωμάς                  | 10) Τσέπελης Εμμανουήλ    |
| 4) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 11) Φιλίππου Φίλιππος     |
| 5) Παπαδόπουλος Κυριάκος          | 12) Φωτιάδης Νικόλαος     |
| 6) Πούλιος Χρίστος                | 13) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ  |
| 7) Πατσίδου Δέσποινα              |                           |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Μαζαράκης Σπύρος αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.42679/25-7-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρουμε ότι με την αρ. πρωτ 34063/26-06-2013 αίτηση του η ανάδοχος Κ/Ξ του έργου: «Διαμόρφωση τμήματος της οδού Μ. Καραολή», αιτείται παράταση 45 ημερών δηλαδή έως 12/08/2013 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 20-09-2012 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 19-03-2013. Με προηγούμενες αποφάσεις σας εγκρίνατε παρατάσεις μέχρι 28-06-2013.

Η υπηρεσία μας αποδέχεται τους λόγους της παράτασης και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή διατυπώνει σύμφωνη γνώμη με το αρ. πρωτ. 4461/08-07-2013 έγγραφό της.

Κατόπιν αυτού, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την παράταση προθεσμίας του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι τις 12/8/2013, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν2229/94»

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1) την αρ. πρωτ 34063/26-06-2013 αίτηση του αναδόχου, 2) το αρ. πρωτ.4461/08-07-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και 3) την αριθμ.48/2012 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση τμήματος της οδού Μ. Καραολή» «με αναθεώρηση» μέχρι **12-08-2013**, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2του Ν.2229/94.

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος διότι όπως δήλωσε δεν συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος για την παράταση.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ο Πρόεδρος  
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 28-8-2013  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα