

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.10/21-8-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. απόφασης 245**

**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΕΛΗΣ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 21 Αυγούστου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.46866/14-8-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 20 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 12) Μούρκας Χρήστος        |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος                | 13) Μπεκτές Σαμπρή         |
| 3) Βασιλούδης Ηλίας                    | 14) Μπένης Δημήτριος       |
| 4) Βορίδης Δημήτριος                   | 15) Ξυνίδης Αθανάσιος      |
| 5) Γιατζόγλου Κωνσταντίνος             | 16) Παναγιωτίδης Γρηγόρης  |
| 6) Δρεμισίλης Ιωάννης                  | 17) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 7) Θεοδωρίδης Αναστάσιος               | 18) Ταρενίδης Παναγιώτης   |
| 8) Καλογεράκης Κρίτων                  | 19) Τσεγγελίδης Ιωάννης    |
| 9) Κολλάρος Γεώργιος                   | 20) Φανουράκης Εμμανουήλ   |
| 10) Κυριακίδης Αλέξανδρος              |                            |
| 11) Μαζαράκης Σπύρος                   |                            |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος            | 8) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 2) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν            | 9) Τοπ Ισμέτ              |
| 3) Ηλιάδης Θωμάς                  | 10) Τσέπελης Εμμανουήλ    |
| 4) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 11) Φιλίππου Φίλιππος     |
| 5) Παπαδόπουλος Κυριάκος          | 12) Φωτιάδης Νικόλαος     |
| 6) Πούλιος Χρίστος                | 13) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ  |
| 7) Πατσίδου Δέσποινα              |                           |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Μαζαράκης Σπύρος αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.42129/23-7-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρουμε ότι με την αρ.πρωτ.39305/12-7-2013 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΕΛΗΣ», αιτείται παράταση 60 ημερών, δηλ. έως 16-09-2013 για λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 2-09-2010 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 2/3/2011.

Με την υπ' αριθμ. 147/22-02-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης έγινε προσωρινή διακοπή των εργασιών του έργου και με την υπ' αριθμ. 84/25-02-2013 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Ξάνθης αποφασίστηκε η άρση διακοπής των εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΕΛΗΣ» και η αντίστοιχη παράταση προθεσμίας εκτέλεσής του «με αναθεώρηση», κατά σαράντα τέσσερις (44) ημερολογιακές ημέρες, από την κοινοποίηση αυτής στον ανάδοχο, δηλ την 15<sup>η</sup> Ιουλίου 2013.

Από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (2-9-2010) και μέχρι την διακοπή των εργασιών (18-01-2011) υπήρξαν 14 μέρες ακατάλληλες για εργασία λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών καθώς και από την επανέναρξη των εργασιών έως σήμερα υπήρξαν άλλες 14 ημέρες με έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες ήταν ακατάλληλες για εργασία.

Επίσης η αγορά υλικών (φωτιστικών κλπ) όπως και η προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς λόγω του ότι δεν είναι ετοιμοπαράδοτα και δεδομένου ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις κλείνουν μέσα στον μήνα Αύγουστο, απαιτεί χρόνο περισσότερο των 20 ημερών.

Τέλος έχουν προκύψει εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη και οι οποίες απαιτούν χρόνο κατασκευής και σύνταξης Α.Π.Ε.

Η άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί έντεχνα το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΕΛΗΣ» απαιτείται να δοθεί παράταση έως τις 16/9/2013.

Κατόπιν αυτού, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την παράταση προθεσμίας του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι τις 16/9/2013, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94»

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1) την αρ.πρωτ.39305/12-7-2013 αίτηση του αναδόχου, 2) τις αριθμ. 147/22-02-2011 και 84/25-02-2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και 3) την αριθμ.177/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΕΛΗΣ» «με αναθεώρηση» μέχρι **16-09-2013**, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανταμπούφης Νικόλαος, Βορίδης Δημήτριος, Βασιλούδης Ηλίας διότι όπως δήλωσαν δεν συμφωνούν με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος για την παράταση.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος  
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 28-8-2013  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα