

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.11/16-9-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 271

Περίληψη

Παράταση προθεσμίας έργου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.52571/12-9-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------------|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 15) Παναγιωτίδης Γρηγόρης |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος | 16) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 3) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν | 17) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 4) Βασιλούδης Ηλίας | 18) Πούλιος Χρίστος |
| 5) Βορίδης Δημήτριος | 19) Πατσίδου Δέσποινα |
| 6) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος | 20) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 7) Δρεμισίζης Ιωάννης | 21) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς | 22) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 23) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 10) Καλογεράκης Κρίτων | 24) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 11) Κολλάρος Γεώργιος | 25) Φιλίππου Φίλιππος |
| 12) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 26) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 13) Μπεκτές Σαμπρή | |
| 14) Μπένης Δημήτριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος | 5) Μούρκας Χρήστος |
| 2) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 6) Τοπ Ισμέτ |
| 3) Μαζαράκης Σπύρος | 7) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 4) Ξυνίδης Αθανάσιος | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων κ. Μπαντάκ Μπεσήμ και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καρυοφύτου κ. Σεραφιάς Διαμαντής.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.48558/27-8-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρουμε ότι με την αρ. πρωτ 877/42687/25.7.13 αίτηση του ο ανάδοχος : ΚΟΥΤΡΑΣ Κ. ΣΕΡΕΤΗΣ Ι. – ΔΑΡΙΩΤΗΣ Ο.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ», αιτείται παράταση 114 ημερών δηλαδή έως 8/12/2013 για λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 16/11/2012 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι 16/8/2013.

Από την έναρξη των εργασιών έως σήμερα παρατηρήθηκαν συνολικά 114 ημέρες κακοκαιρίας, οι οποίες πιστοποιούνται από επίσημο μετεωρολογικό site – στην αίτηση του αναδόχου επισυνάπτονται κλιματολογικά στοιχεία ανά μέρα και μήνα -

Η άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί έντεχνα το έργο απαιτείται να δοθεί παράταση 105 ημερών ήτοι έως τις 29/11/2013.

Κατόπιν αυτού, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την παράταση προθεσμίας του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι τις 29/11/2013, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν2229/94».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και την 1) την αρ. πρωτ 877/42687/25.7.13 αίτηση του αναδόχου 2) την σύμφωνη γνώμη της Ενδ. Διαχ. Αρχής Περιφ. ΑΜΘ, 3) Τεχνική έκθεση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» «με αναθεώρηση» μέχρι 29/11/2013 σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος, διότι δεν συμφωνεί με τους λόγους της παράτασης που ζητάει ο ανάδοχος.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 30-9-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα