

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.11/16-9-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

#### Αριθ. απόφασης 274

#### Περίληψη

Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΕΛΗΣ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.52571/12-9-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 15) Παναγιωτίδης Γρηγόρης  |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος                | 16) Παπαδόπουλος Κυριάκος  |
| 3) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν                 | 17) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 4) Βασιλούδης Ηλίας                    | 18) Πούλιος Χρίστος        |
| 5) Βορίδης Δημήτριος                   | 19) Πατσίδου Δέσποινα      |
| 6) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος            | 20) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 7) Δρεμισίζης Ιωάννης                  | 21) Ταρανίδης Παναγιώτης   |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς                       | 22) Τσεγγελίδης Ιωάννης    |
| 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος               | 23) Τσέπελης Εμμανουήλ     |
| 10) Καλογεράκης Κρίτων                 | 24) Φανουράκης Εμμανουήλ   |
| 11) Κολλάρος Γεώργιος                  | 25) Φιλίππου Φίλιππος      |
| 12) Κυριακίδης Αλέξανδρος              | 26) Φωτιάδης Νικόλαος      |
| 13) Μπεκτές Σαμπρή                     |                            |
| 14) Μπένης Δημήτριος                   |                            |

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος            | 5) Μούρκας Χρήστος      |
| 2) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 6) Τοπ Ισμέτ            |
| 3) Μαζαράκης Σπύρος               | 7) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 4) Ξυνίδης Αθανάσιος              |                         |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμεριών κ. Μπαντάκ Μπεσήμ και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καρυοφύτου κ. Σεραφιάς Διαμαντής.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.52833/12-9-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

Σας αναφέρουμε ότι με την αρ. πρωτ. : 52742/12-09-2013 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΕΛΗΣ», αιτείται παράταση του έργου 30 ημερών, δηλ. έως 16-10-2013 γιατί όπως αναφέρει σε αυτήν υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση προμήθειας των οργάνων παιδικής χαράς από την εταιρεία «ΕΡΜΗΣ» καθώς και του δαπέδου ασφαλείας, παρότι είχαν παραγγελθεί εγκαίρως, με την αιτιολογία των ελλείψεων στην παραγωγή τους. Σαν χρόνο

παράδοσης από την παραπάνω εταιρεία δηλώθηκε η 30<sup>η</sup>-09-2013.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 2-09-2010 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 2/3/2011.

Με την υπ' αριθμ. 147/22-02-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης έγινε προσωρινή διακοπή των εργασιών του έργου και με την υπ' αριθμ. 84/25-02-2013 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Ξάνθης αποφασίστηκε η άρση διακοπής των εργασιών του παραπλεύρως έργου και η αντίστοιχη παράταση προθεσμίας εκτέλεσής του «με αναθεώρηση», κατά σαράντα τέσσερις (44) ημερολογιακές ημέρες, από την κοινοποίηση αυτής στον ανάδοχο, δηλ την 15<sup>η</sup> Ιουλίου 2013.

Με την υπ' αριθμ. 245/21-08-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 16<sup>η</sup>-09-2013 και με την υπ' αριθμ. 246/21-08-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου.

Η άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί έντεχνα το παραπλεύρως έργο απαιτείται να δοθεί παράταση έως τις 16/10/2013.

Κατόπιν αυτού, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την παράταση προθεσμίας του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι τις 16/9/2013, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν .2229/94. »

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1) την αριθμ.52742/12-09-2013 αίτηση αναδόχου, 2) τις αριθμ.147/22-02-2011, 245/21-08-2013, 246/21-08-2013 και 84/25-02-2013 αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΕΛΗΣ» με «αναθεώρηση» μέχρι 16/10/2013 σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Μειοψήφησε οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανταμπούφης Νικόλαος, Βασιλούδης Ηλίας και Βορίδης Δημήτριος διότι όπως δήλωσαν δεν συμφωνούν με τους λόγους της παράτασης που ζητάει ο ανάδοχος.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος  
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 30-9-2013  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα