

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.13/30-10-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. απόφασης 288****Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Δ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 30 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.60548/24-1012013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπος για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 15) Παναγιωτίδης Γρηγόρης  |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος                | 16) Παπαδόπουλος Κυριάκος  |
| 3) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν                 | 17) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 4) Βασιλίδης Ηλίας                     | 18) Πούλιος Χρίστος        |
| 5) Βορίδης Δημήτριος                   | 19) Πατσίδου Δέσποινα      |
| 6) Γιατζόγλου Κωνσταντίνος             | 20) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 7) Δρεμισίτης Ιωάννης                  | 21) Ταρενίδης Παναγιώτης   |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς                       | 22) Τσεγγελίδης Ιωάννης    |
| 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος               | 23) Τσέπελης Εμμανουήλ     |
| 10) Καλογεράς Κρίτων                   | 24) Φανουράκης Εμμανουήλ   |
| 11) Κολλάρος Γεώργιος                  | 25) Φιλίππου Φίλιππος      |
| 12) Κυριακίδης Αλέξανδρος              | 26) Φωτιάδης Νικόλαος      |
| 13) Μπεκτές Σαμπρή                     |                            |
| 14) Μπένης Δημήτριος                   |                            |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος            | 5) Μούρκας Χρήστος      |
| 2) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 6) Τοπ Ισμέτ            |
| 3) Μαζαράκης Σπύρος               | 7) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 4) Ξυνίδης Αθανάσιος              |                         |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων κ. Μπαντάκ Μπεσήμ και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καρυοφύτου κ. Σεραφιάς Διαμαντής.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.55967/30-9-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρουμε ότι με την αρ. πρωτ.54077/19-09-2013 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Δ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ», αιτείται παράταση του έργου για 22 ημέρες, δηλ. μέχρι 10-10-2013, γιατί όπως αναφέρει σε αυτήν υπάρχει καθυστέρηση λόγω του ότι εκκρεμεί απόφαση της επιτροπής επικινδύνων κτιρίων για αποθήκη που υπάρχει σε τμήμα του έργου και για την οποία δεν έχει συνταχθεί έκθεση επικινδυνότητας από την Διεύθυνση Δόμησης Δήμου Ξάνθης.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 1-12-2010 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 1/3/2011.

Με την υπ' αριθμ. 148/22-02-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης έγινε προσωρινή διακοπή των εργασιών του έργου και με την υπ' αριθμ. 87/25-02-2013 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Ξάνθης αποφασίστηκε η άρση διακοπής των εργασιών του παραπλεύρως έργου και η αντίστοιχη παράταση

προθεσμίας εκτέλεσής του «με αναθεώρηση», κατά εβδομήντα επτά (77) ημερολογιακές ημέρες, από την κοινοποίηση αυτής στον ανάδοχο, δηλ την 30<sup>η</sup> Ιουλίου 2013.

Με την υπ' αριθμ. 242/21-08-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-08-2013.

Με την υπ' αριθμ. 272/26-09-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι τις 19-09-2013.

Με το υπ' αριθμ. 1206/55003/27-9-2013 έγγραφο της Δ/σης Δόμησης μας κοινοποιήθηκε η έκθεση αυτοψίας της τριμελούς Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών, σύμφωνα με την οποία το ισόγειο κεραμοσκεπές κτίσμα που βρίσκεται στο Ο.Τ. 5 στο Εύμοιρο, κρίνεται ως επικινδύνως ετοιμόρροπο και πρέπει να κατεδαφιστεί.

Η άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί έντεχνα το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Δ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ» απαιτείται να δοθεί παράταση έως τις 10-10-2013.

Κατόπιν αυτού, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την παράταση προθεσμίας του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι τις 10-10-2013, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94.». Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1) την αρ. πρωτ.54077/19-09-2013 αίτηση του αναδόχου, 2) τις αριθμ.148/2011, 242/2013, 272/2013 προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, 3) το υπ' αριθμ.1206/55003/27-9-2013 έγγραφο της Δ/σης Δόμησης

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Δ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ» «με αναθεώρηση» μέχρι 10/10/2013 σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος διότι όπως δήλωσε δεν συμφωνεί επειδή έχουν ήδη δοθεί αρκετές παρατάσεις εκτέλεσης του έργου με προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος  
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 8-11-2013  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα