

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.16/18-12-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 355Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.69885/13-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 25 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 15) Παναγιωτίδης Γρηγόρης |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 16) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 17) Πατσίδου Δέσποινα |
| 4) Βασιλίδης Ηλίας | 18) Πούλιος Χρίστος |
| 5) Βορίδης Δημήτριος | 19) Ταρενίδης Παναγιώτη |
| 6) Γιατζόγλου Κωνσταντίνος | 20) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 7) Δρεμισίτης Ιωάννης | 21) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς | 22) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 23) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 10) Καλογεράς Κρίτων | 24) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 11) Κολλάρος Γεώργιος | 25) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 12) Μούρκας Χρήστος | |
| 13) Μπεκτές Σαμπρή | |
| 14) Μπένης Δημήτριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν | 6) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 2) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 7) Τοπ Ισμέτ |
| 3) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 8) Φιλίππου Φίλιππος |
| 4) Μαζαράκης Σπύρος | |
| 5) Ξυνίδης Αθανάσιος | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα κ. Γεσήρ Αϊτάν, Δαφνώνα κ. Σιδηρόπουλος Δημήτριος και Καρυοφύτου κ. Σερεφιάς Διαμαντής

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ταρενίδης Παναγιώτης προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 20^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.68895/9-12-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

«Το υπόψη έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 - Ο.Σ.Α.Α.».

Το συμφωνητικό της σύμβασης υπογράφηκε την 16-11-2012 για ποσό 312.449,72 Ευρώ με Φ.Π.Α. 23% και με χρόνο περαίωσης εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και συμβατική λήξη της προθεσμίας περαίωσης του έργου την 17-08-2013.

Κατόπιν της υπ. αρ. πρωτ. αιτήσεως 877/42687/25.7.13 του αναδόχου του έργου, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, η οποία εγκρίθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με το υπ' αρ. πρωτ. 48280/22.08.2013 έγγραφο και από το Δημοτικό συμβούλιο με την 271/16.9.2013 απόφαση, παρατάθηκε κατά 105 ημερών, ήτοι μέχρι τις 29.11.2013.

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών της μελέτης και να εγκριθούν νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες. Ως εκ τούτου συντάχθηκαν δύο ανακεφαλαιωτικοί πίνακες. Ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ γνωμοδοτήθηκαν θετικά από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με το υπ' αρ. πρωτ. 11341/08.03.2013 έγγραφο, από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με την υπ' αρ. 23378/21.05.2013 έγκριση και από το Δημοτικό συμβούλιο με την 166/29.5.2013 απόφαση.

Όσον αφορά τον 2^ο ΑΠΕ, συντάχθηκε από την Υπηρεσία και προωθήθηκε για προέγκριση με το υπ' αρ. 58555/14.10.2013 έγγραφο μας στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.

Στις 21.11.13 λάβαμε το υπ' αρ. 7902/8.11.13 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, με το οποίο γνωμοδοτεί αρνητικά τον 2^ο ΑΠΕ.

Ως συνέπεια της παραπάνω γνώμης απαιτείται να ξανά υποβληθεί νέος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, στο Συμβούλιο Δημοσίων έργων και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η παραπάνω διαδικασία συνεπάγεται καθυστέρηση στη πορεία του έργου όπου μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 90% περίπου.

Κατόπιν τούτου και επειδή για τις καθυστερήσεις που προέκυψαν στην κατασκευή του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης (με αναθεώρηση) του έργου 3 μηνών ήτοι έως τις 27.02.2014 σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων έργων».

έργων».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1) την υπ. αρ. πρωτ. αιτήσεως 877/42687/25.7.13 του αναδόχου του έργου, 2) τα υπ' αρ. πρωτ. 48280/22.08.2013 και 7902/8.11.13 έγγραφα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, 3) τις αριθμ. 166/29.5.2013 και 271/16.9.2013 αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, 4) το υπ' αρ. πρωτ. 11341/08.03.2013 έγγραφο, από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με την υπ' αρ. 23378/21.05.2013 έγκριση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους λόγους που επικαλείται για τις καθυστερήσεις που προέκυψαν στην κατασκευή του έργου, την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» μέχρι 27.02.2014 (με αναθεώρηση) σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων έργων.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος, Καλογεράς Κρίτωνας, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Ανταμπούφης Νικόλαος, Κολλάρος Γεώργιος ψήφισαν Λευκό.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 19-12-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα