

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.16/18-12-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 356Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.69885/13-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπος για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 25 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 15) Παναγιωτίδης Γρηγόρης  |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος                 | 16) Παπαδόπουλος Κυριάκος  |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος                | 17) Πατσίδου Δέσποινα      |
| 4) Βασιλίδης Ηλίας                     | 18) Πούλιος Χρίστος        |
| 5) Βορίδης Δημήτριος                   | 19) Ταρενίδης Παναγιώτη    |
| 6) Γιατζόγλου Κωνσταντίνος             | 20) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 7) Δρεμισίτης Ιωάννης                  | 21) Τσεγγελίδης Ιωάννης    |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς                       | 22) Τσέπελης Εμμανουήλ     |
| 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος               | 23) Φανουράκης Εμμανουήλ   |
| 10) Καλογεράκης Κρίτων                 | 24) Φωτιάδης Νικόλαος      |
| 11) Κολλάρος Γεώργιος                  | 25) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ   |
| 12) Μούρκας Χρήστος                    |                            |
| 13) Μπεκτές Σαμπρή                     |                            |
| 14) Μπένης Δημήτριος                   |                            |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν            | 6) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 2) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 7) Τοπ Ισμέτ              |
| 3) Κυριακίδης Αλέξανδρος          | 8) Φιλίππου Φίλιππος      |
| 4) Μαζαράκης Σπύρος               |                           |
| 5) Ξυνίδης Αθανάσιος              |                           |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα κ. Γεσήρ Αϊτάν, Δαφνώνα κ. Σιδηρόπουλος Δημήτριος και Καρυοφύτου κ. Σερεφιάς Διαμαντής

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ταρενίδης Παναγιώτης προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 20<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.69788/12-12-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι, με την από 06-12-2013 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» αιτείται παράταση έως 31-5-2014 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 21-6-2013 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 18-12-2013.

Η υπηρεσία αποδέχεται τους λόγους της παράτασης στις συνημμένες απόψεις της και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της.

Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 31-5-2014 σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 3316/05.»

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1) την από 06-12-2013 αίτηση του αναδόχου, 2) τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τις συνημμένες απόψεις της, την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» μέχρι 31-5-2014 «με αναθεώρηση» σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 3316/05.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος, Καλογεράς Κρίτωνας, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, διότι όπως δήλωσαν κατά την άποψή τους θα έπρεπε να προβλεφθούν τα όποια προβλήματα ώστε να μην οδηγούνται τα έργα σε παρατάσεις.

Μειοψήφισε επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος διότι όπως δήλωσε εκτιμά ότι θα προκληθεί οικονομική επιβάρυνση στο έργο.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ο Πρόεδρος  
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 20-12-2013  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Κυριακιδέλη Γ. Χαρά