

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.2/19-02-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 46

Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.9045/14-2-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 28 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 17) Παναγιωτίδης Γρηγόρης |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 18) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 3) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν | 19) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 4) Βασιλούδης Ηλίας | 20) Πατσίδου Δέσποινα |
| 5) Βορίδης Δημήτριος | 21) Πούλιος Χρίστος |
| 6) Γιατζόγλου Κωνσταντίνος | 22) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 7) Δρεμισίλης Ιωάννης | 23) Ταρενίδης Παναγιώτη |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς | 24) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 25) Τοπ Ισμέτ |
| 10) Καλογεράκης Κρίτων | 26) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 11) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 27) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 12) Κολλάρος Γεώργιος | 28) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 13) Κυριακίδης Αλέξανδρος | |
| 14) Μούρκας Χρήστος | |
| 15) Μπένης Δημήτριος | |
| 16) Ξυνίδης Αθανάσιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1) Ανταμπούφης Νικόλαος | 4) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 2) Μαζαράκης Σπύρος | 5) Φιλίππου Φίλιππος |
| 3) Μπεκτές Σαμπρή | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνώνα κ. Σιδηρόπουλος Δημήτριος και Νεοχωρίου Κυριακού Θεοδόσιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων κ. Μπαντάκ Μπεσήμ

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν και Τοπ Ισμέτ αποχώρησαν μετά τη ψήφιση του 5^{ου} θέματος οριστικά από την συνεδρίαση και ο δημοτικός σύμβουλος Αθανάσιος Ξυνίδης αποχώρησε οριστικά μετά τη ψήφιση του 6^{ου} θέματος από την συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.9042/13-2-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι, με την από 12-12-2013 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου σύμπραξης, που εκπονεί τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ», ζητείται παράταση έως 27-08-14, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου παραμένει ίδιος, δηλαδή τέσσερις (4) μήνες. Η ανάγκη για την παράταση προέκυψε γιατί μετά την εμπρόθεσμη παράδοση από τους μελετητές της Α΄ φάσης της μελέτης δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση της φάσης αυτής ώστε να δοθεί η εντολή έναρξης της Β΄ φάσης. Ο συνολικός χρόνος της αιτηθείσας παράτασης, των οκτώ (8) μηνών αφορά αποκλειστικά τους ενδιάμεσους χρόνους διορθώσεων και εγκρίσεων.

Για τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία μας συναινεί στην χορήγηση της αιτούμενης παράτασης, όπως και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή που διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της στο συνημμένο έγγραφο.

Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να εισηγηθείτε για παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 27-08-2014 σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 3316/05»

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και την 1) την από 12-12-2013 αίτηση της αναδόχου μελετητικής ομάδας, 2) την σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, 3) την αριθμ.8/202013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ» μέχρι **27-08-2014**, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 3316/05, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Μειοψήφησε η δημοτική σύμβουλος Πατσίδου Δέσποινα διότι όπως δήλωσε δεν συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 25-2-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα