

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.2/19-02-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

#### Αριθ. απόφασης 47

#### Περίληψη

Ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» και έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.9045/14-2-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 28 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 17) Παναγιωτίδης Γρηγόρης  |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος                 | 18) Παπαδόπουλος Κυριάκος  |
| 3) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν                 | 19) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 4) Βασιλούδης Ηλίας                    | 20) Πατσίδου Δέσποινα      |
| 5) Βορίδης Δημήτριος                   | 21) Πούλιος Χρήστος        |
| 6) Γιατζόγλου Κωνσταντίνος             | 22) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 7) Δρεμισίλης Ιωάννης                  | 23) Ταρενίδης Παναγιώτη    |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς                       | 24) Τσεγγελίδης Ιωάννης    |
| 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος               | 25) Τοπ Ισμέτ              |
| 10) Καλογεράς Κρίτων                   | 26) Φανουράκης Εμμανουήλ   |
| 11) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία     | 27) Φωτιάδης Νικόλαος      |
| 12) Κολλάρος Γεώργιος                  | 28) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ   |
| 13) Κυριακίδης Αλέξανδρος              |                            |
| 14) Μούρκας Χρήστος                    |                            |
| 15) Μπένης Δημήτριος                   |                            |
| 16) Ξυνίδης Αθανάσιος                  |                            |

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1) Ανταμπούφης Νικόλαος | 4) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 2) Μαζαράκης Σπύρος     | 5) Φιλίππου Φίλιππος  |
| 3) Μπεκτές Σαμπρή       |                       |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνώνα κ. Σιδηρόπουλος Δημήτριος και Νεοχωρίου Κυριακού Θεοδόσιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων κ. Μπαντάκ Μπεσήμ

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν και Τοπ Ισμέτ αποχώρησαν μετά τη ψήφιση του 5<sup>ου</sup> θέματος οριστικά από την συνεδρίαση, ο δημοτικός σύμβουλος Αθανάσιος Ξυνίδης αποχώρησε οριστικά μετά τη ψήφιση του 6<sup>ου</sup> θέματος από την συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.9040/13-2-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω συνημμένα το από 10-02-2014 Πρωτόκολλο Εκτίμησης Θετικών Ζημιών της Επιτροπής που ορίσατε με την αρ.289/2013 απόφασή σας, σύμφωνα με το οποίο το ποσό των θετικών ζημιών ανέρχεται στο ποσό των 89.424,48 ευρώ και την από 13-02-14 αποδοχή του ύψους αποζημίωσης της αναδόχου Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ - ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ.

Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» και με την έγκριση του ύψους της αποζημίωσης για θετικές ζημιές.

Σε περίπτωση θετικής απόφασής σας, παρακαλώ να εισηγηθείτε σύμφωνα με τις απόψεις της υπηρεσίας, την έγκριση συνολικής προθεσμίας περαίωσης (με αναθεώρηση), μέχρι τις 30-11-2014, για την ολοκλήρωση του έργου».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1) το Πρωτόκολλο Εκτίμησης Θετικών Ζημιών, 2) την αποδοχή ύψους αποζημίωσης της αναδόχου Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ - ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ, 3) τις απόψεις υπηρεσίας για καθορισμό συνολικής προθεσμίας περαίωσης, 4) την αριθμ.114/02-04-2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 5) την αριθμ.289/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**Α)** Εγκρίνει τη ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» της αναδόχου Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ - ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3669/08.

**Β)** Εγκρίνει το ύψος της αποζημίωσης για θετικές ζημιές για τη ματαίωση της διάλυσης που προκλήθηκαν στην ανάδοχο εταιρεία από την διακοπή των εργασιών του έργου, συνολικού ποσού 89.424,48€ πλέον ΦΠΑ, όπως αυτό υπολογίστηκε στο από 10-2-2014 Πρακτικό Εκτίμησης Θετικών Ζημιών της επιτροπής του άρθρου 63 του Ν.3669/08.

**Γ)** Εγκρίνει την συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» (με αναθεώρηση) μέχρι τις 30-11-2014 για την ολοκλήρωση του έργου.

Λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος, Καλογεράς Κρίτωνας, Παναγιωτίδης Γρηγόρης. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Αγκόρτσας Απόστολος και Πατσίδου Δέσποινα δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος  
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 25-02-2014  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα