

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.3/28-3-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. απόφασης 77**

Περίληψη

Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»

Στη Ξάνθη και στο Δημορχιακό κατάστημα, σήμερα 28 Μαρτίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.16676/24-3-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 16) Παπαδόπουλος Κυριάκος  |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος                 | 17) Πατσίδου Δέσποινα      |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος                | 18) Πούλιος Χρίστος        |
| 4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν                 | 19) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 5) Βασιλούδης Ηλίας                    | 20) Ταρενίδης Παναγιώτη    |
| 6) Βορίδης Δημήτριος                   | 21) Τσεγγελίδης Ιωάννης    |
| 7) Δρεμισίλης Ιωάννης                  | 22) Τσέπελης Εμμανουήλ     |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς                       | 23) Τοπ Ισμέτ              |
| 9) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία      | 24) Φανουράκης Εμμανουήλ   |
| 10) Κολλάρος Γεώργιος                  | 25) Φωτιάδης Νικόλαος      |
| 11) Κυριακίδης Αλέξανδρος              | 26) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ   |
| 12) Μούρκας Χρήστος                    |                            |
| 13) Μπένης Δημήτριος                   |                            |
| 14) Ξυνίδης Αθανάσιος                  |                            |
| 15) Παναγιωτίδης Γρηγόρης              |                            |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος | 5) Μπεκτές Σαμπρή         |
| 2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος    | 6) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 3) Μαζαράκης Σπύρος         | 7) Φιλίππου Φίλιππος      |
| 4) Καλογεράς Κρίτων         |                           |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνώνα κ. Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου κ. Σερεφιά Διαμαντή και Νεοχωρίου κ. Κυριακού Θεοδόσιο

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.12084/25-2-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρουμε ότι με την αρ. πρωτ. 7842/07.02.2014 αίτηση του ο ανάδοχος : ΚΟΥΤΡΑΣ Κ. ΣΕΡΕΤΗΣ Ι. – ΔΑΡΙΩΤΗΣ Ο.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ», αιτείται παράταση 60 ημερών δηλαδή έως 27/04/2014 για λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 16/11/2012 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν 16/8/2013.

Στην συνέχεια εγκρίθηκε 1<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, για την οποία εξέφρασε σύμφωνη γνώμη η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με το υπ' αρ. πρωτ. 48280/22.08.2013 έγγραφο,

από το Δημοτικό συμβούλιο με την 271/18.12.2013 απόφαση. Το έργο πήρε παράταση 105 ημερών ήτοι μέχρι τις 29.11.2013.

Κατόπιν εγκρίθηκε 2<sup>η</sup> παράταση (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης του έργου, για την οποία εξέφρασε σύμφωνη γνώμη η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με το υπ' αρ. πρωτ.8778/27.11.2013 έγγραφο της, από το Δημοτικό συμβούλιο με την 355/18.12.2013 απόφαση . Το έργο πήρε παράταση μέχρι τις 27.02.2014.

Η άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί έντεχνα το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ», απαιτείται να δοθεί παράταση 60 ημερών ήτοι έως τις 27/04/2014.

Κατόπιν αυτού, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την παράταση προθεσμίας του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι τις 27/04/2014, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν2229/94».

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1) την αρ. πρωτ. 7842/07.02.2014 αίτηση παράτασης αναδόχου, 2) το υπ' αρ. πρωτ.8778/27.11.2013 έγγραφο της Ενδ. Διαχ. Αρχής Περιφ. ΑΜΘ, 3) Τεχνική έκθεση, 4) τις αριθμ.271/2013, 355/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους λόγους που επικαλείται για τις καθυστερήσεις που προέκυψαν στην κατασκευή του έργου, την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» (με αναθεώρηση) εξήντα ημερών (6) δηλαδή μέχρι 27.04.2014 σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων έργων.

Μειοψήφησε η δημοτική σύμβουλος Πατσίδου Δέσποινα διότι όπως δήλωσε κατά την άποψη της, δεν ενημερώθηκε επαρκώς.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος  
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 7-3-2014  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα