

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.3/28-03-2014013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 78

Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ (ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ)»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 28 Μαρτίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.16676/24-3-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 16) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 17) Πατσίδου Δέσποινα |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 18) Πούλιος Χρήστος |
| 4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν | 19) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 5) Βασιλούδης Ηλίας | 20) Ταρενίδης Παναγιώτη |
| 6) Βορίδης Δημήτριος | 21) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 7) Δρεμισίζης Ιωάννης | 22) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς | 23) Τοπ Ισμέτ |
| 9) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 24) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 10) Κολλάρος Γεώργιος | 25) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 11) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 26) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 12) Μούρκας Χρήστος | |
| 13) Μπένης Δημήτριος | |
| 14) Ξυνίδης Αθανάσιος | |
| 15) Παναγιωτίδης Γρηγόρης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1) Γιατζζόγλου Κωνσταντίνος | 5) Μπεκτές Σαμπρή |
| 2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 6) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 3) Μαζαράκης Σπύρος | 7) Φιλίππου Φίλιππος |
| 4) Καλογεράς Κρίτων | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνώνα κ. Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου κ. Σερεφιά Διαμαντή και Νεοχωρίου κ. Κυριακού Θεοδόσιο.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.57570/8-10-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

«Με την από 05-02-2014 αίτηση των συμπραττόντων μελετητικών γραφείων Ειρήνης Στολίδου και Πασχάλη Γώγου, που είναι ανάδοχοι του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ (ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ)» του Δήμου Ξάνθης, ζητείται χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά 9 μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, συνοδευόμενη από Σχέδιο αναθεωρημένου Χρονοδιαγράμματος Εκπόνησης Μελέτης.

Οι τρεις φάσεις της μελέτης αφορούν η κάθε μια τόσο την ειδική αρχιτεκτονική μελέτη όσο και τη μελέτη συγκοινωνιακών έργων και τη ρυθμιστική μελέτη που εκπονούνται ταυτόχρονα.

Στις 8-10-13 παραδόθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα η Β' φάση της μελέτης. Μετά από παρατηρήσεις της Υπηρεσίας στις 6-11-2013 και την κατάθεση των διορθωμένων σχεδίων στις 21-1-2014 ακολουθεί η περίοδος ελέγχου και έγκρισης.

Επειδή :

- 1) Στην περίοδο αυτή πρέπει να ελεγχθεί η νομιμοποίηση των κατασκευών που προτείνονται, σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, αλλά και σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
- 2) Απαιτείται η γνωμοδότηση της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου
- 3) Απαιτείται η γνωμοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού
- 4) Ο συνολικός χρόνος που προβλέπεται για τον έλεγχο και την έγκριση της Β' φάσης είναι μόνο δύο μήνες

Η υπηρεσία μας συναινεί στην χορήγηση της αιτούμενης παράτασης, όπως και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, που διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της στο συνημμένο έγγραφο. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος παράτασης αφορά αποκλειστικά το χρόνο που χρειάζεται για τον έλεγχο- διόρθωση - έγκριση της Β' φάσης και δεν αφορά στους χρόνους εκπόνησης των σταδίων της μελέτης.

Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να εισηγηθείτε παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, έως τις 23/10/2014, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 3316/05».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1) την από 05-02-2014 αίτηση των συμπραττόντων μελετητικών γραφείων 2) Σύμφωνη Γνώμη Ενδ. Διαχ. Αρχής, 3) Απόφαση αριθμ. 42/31-01-12 της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ (ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ)» μέχρι 23/10/2014, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 3316/05.

Μειοψήφησαν, ο δημοτικός σύμβουλος Αγκόρτσας Απόστολος διότι όπως δήλωσε κατά την άποψή του θεωρεί μεγάλο το χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης και η δημοτική σύμβουλος Πατσίδου Δέσποινα διότι όπως δήλωσε δεν ενημερώθηκε επαρκώς.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 7-03-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα