

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.5/9-5-2014 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. απόφασης 155**

Περίληψη

Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 9 Μαΐου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.24687/7-5-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), με την διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων  
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 18 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 12) Ξυνίδης Αθανάσιος      |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος                | 13) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 3) Βασιλίδης Ηλίας                     | 14) Πούλιος Χρίστος        |
| 4) Βορίδης Δημήτριος                   | 15) Ταρενίδης Παναγιώτης   |
| 5) Γιατζόγλου Κωνσταντίνος             | 16) Τσέπελης Εμμανουήλ     |
| 6) Δρεμισίλης Ιωάννης                  | 17) Φανουράκης Εμμανουήλ   |
| 7) Θεοδωρίδης Αναστάσιος               | 18) Φωτιάδης Νικόλαος      |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς                       |                            |
| 9) Κολλάρος Γεώργιος                   |                            |
| 10) Κυριακίδης Αλέξανδρος              |                            |
| 11) Μπένης Δημήτριος                   |                            |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος          | 9) Παπαδόπουλος Κυριάκος   |
| 2) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν          | 10) Πατσίδου Δέσποινα      |
| 3) Καλογεράκης Κρίτων           | 11) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 4) Καραγιαννίδου-Πατσατζή Σοφία | 12) Τοπ Ισμέτ              |
| 5) Μαζαράκης Σπύρος             | 13) Τσεγγελίδης Ιωάννης    |
| 6) Μούρκας Χρήστος              | 14) Φιλίππου Φίλιππος      |
| 7) Μπεκτές Σαμπρή               | 15) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ   |
| 8) Παναγιωτίδης Γρηγόρης        |                            |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων κ. Μπαντάκ Μπεσήμ

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση πριν από την συζήτηση του 1<sup>ο</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.22537/25-4-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρουμε ότι με την αρ. πρωτ. 21351/22-04-2014 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», αιτείται παράταση 42 ημερολογιακών ημερών, δηλ. έως 30-06-2014 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 19-08-2013 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι στις 19-05-2014.

Η άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί έντεχνα το έργο απαιτείται να δοθεί παράταση έως τις 30-06-2014, διότι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι σήμερα και σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου υπήρξαν 37 ημέρες με έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες ήταν ακατάλληλες για εργασία. Επίσης οι χαμηλές τιμές θερμοκρασιών καθυστέρησαν την περαίωση των ασφαλικών εργασιών από τις οποίες εξαρτάται το φρεζάρισμα του οδοστρώματος αλλά και η αποκάλυψη (ανύψωση και καταβίβαση) φρεατίων που βρίσκονται σε αυτό.

Κατόπιν αυτού, και επειδή το θέμα αναφέρεται σε επείγουσα ανάγκη, αφού και η συμβατική περαίωση του έργου, αλλά και η αιτούμενη παράταση εξαντλείται τρεις μήνες πριν από την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την παράταση προθεσμίας του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι τις 30-06-2014, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94.».

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1) την αρ.πρωτ.21351/22-04-2014 αίτηση παράτασης αναδόχου, 2) την αριθμ.130/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

#### **.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους λόγους που επικαλείται για τις καθυστερήσεις που προέκυψαν στην κατασκευή του έργου, την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (με αναθεώρηση) μέχρι τις 30-06-2014 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος  
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 14-5-2014  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα