

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.6/16-6-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 159

Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 16 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.31780/12-6-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 23 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 14) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 15) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 16) Πατσίδου Δέσποινα |
| 4) Βορίδης Δημήτριος | 17) Πούλιος Χρίστος |
| 5) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος | 18) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 6) Δρεμισίζης Ιωάννης | 19) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς | 20) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 8) Κολλάρος Γεώργιος | 21) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 9) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 22) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 10) Μούρκας Χρήστος | 23) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 11) Μπένης Δημήτριος | |
| 12) Ξυνίδης Αθανάσιος | |
| 13) Παναγιωτίδης Γρηγόρης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν | 6) Μαζαράκης Σπύρος |
| 2) Βασιλούδης Ηλίας | 7) Μπεκτές Σαμπρή |
| 3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 8) Τοπ Ισμέτ |
| 4) Καλογεράκης Κρίτων | 9) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 5) Καραγιαννίδου-Πατσατζή Σοφία | 10) Φιλίππου Φίλιππος |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων κ. Μπαντάκ Μπεσήμ και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνώνα κ. Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου κ. Σερεφιάς Διαμαντής και Σταυρούπολης κ. Σαρόγλου Κων/νος

Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Αγκόρτσας Απόστολος προσήλθε στη συζήτηση του 22^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.20598/15-4-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι στις 03-09-2013 έγινε η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ», στην οποία μειοδότης αναδείχθηκε ο Αντώνιος Παπαδόπουλος, σύμφωνα με την αριθμ. 235/20-09-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στις 22-

10-13 ακολούθησε η υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου, με προθεσμία περαίωσης στις 21-04-14.

Με την, από 10-04-14, αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται παράταση έως 30-09-14 για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της, για λόγους έντεχνης και ασφαλούς κατασκευής, καθώς οι εργασίες του έργου αφορούν σε ανυψώσεις φρεατίων και ασφαλτοστρώσεις. Συγκεκριμένα οι μεν εργασίες ασφαλτόστρωσης δεν μπορούν να εκτελεστούν έντεχνα κατά τους χειμερινούς μήνες, οι δε εργασίες ανύψωσης φρεατίων που θα μπορούσαν να εκτελεστούν, εφόσον δεν ακολουθούσαν εργασίες ασφαλτόστρωσης, εγκυμονούν σοβαρότατους κινδύνους τροχαίων ατυχημάτων.

Κατόπιν αυτών και επειδή το θέμα αναφέρεται σε επείγουσα ανάγκη, αφού η προθεσμία περαίωσης λήγει στις 21-04-14, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση», μέχρι τις 30-09-2014, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1) την από 10-04-14 Αίτηση του αναδόχου, 2) την υπ' αριθμ.235/20-09-2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 3) το γεγονός ότι **το θέμα αναφέρεται σε επείγουσα ανάγκη**, αφού η προθεσμία περαίωσης έληξε στις 21-04-14

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ» «με αναθεώρηση» μέχρι 30/09/2014 σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 διότι το θέμα αναφέρεται σε επείγουσα ανάγκη, αφού η προθεσμία περαίωσης έληξε στις 21-04-14.

Μειοπήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βορίδης Δημήτριος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Πατσίδου Δέσποινα, Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ και Ανταμπούφης Νικόλαος διότι όπως δήλωσαν κατά την άποψή τους η εισαγωγή του εν λόγω θέματος είναι παράτυπη γιατί εισάγεται χωρίς να εμπίπτει στις εξαιρέσεις του νόμου για το χρονικό διάστημα μετά τις δημοτικές εκλογές και μέχρι την ανάληψη των νέων δημοτικών αρχών. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανταμπούφης Νικόλαος και Πατσίδου Δέσποινα δήλωσαν επίσης ότι μειοψηφούν διότι δεν συμφωνούν και με τους λόγους της παράτασης που επικαλείται ο ανάδοχος.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 27-6-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα