

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.13/27-10-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 287**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.55396/23-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίτη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 36 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμισίτης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 19) Μπαντάκ Σιαμπάν |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 20) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 21) Μποζ Ραμαδάν |
| 4) Γιαννώτα Θεοδώρα | 22) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 5) Γουναρίδης Στυλιανός | 23) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 6) Δημούδη Χρυσούλα | 24) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς | 25) Παρτσαλίδου Δέσποινα |
| 8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 26) Σδρέβανος Μαρίνος |
| 9) Ιγιαννίδης Στέφανος | 27) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 10) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 28) Τοπ Ισμέτ |
| 11) Καρά Αχμέτ | 29) Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 30) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 13) Κίρατζη Έρκάν | 31) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 14) Κολλάρος Γεώργιος | 32) Τσιακίρογλου Σωτήριος |
| 15) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 33) Χασάν Ογλού Ορχάν |
| 16) Λομβαρδέας Μιχαήλ | 34) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 17) Μιχαλοπούλου Αλίκη | 35) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 18) Μούρκας Χρήστος | 36) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1) Γκιρτζίκη Αλεξία | 4) Μπένης Δημήτριος |
| 2) Καλογεράς Κρίτων | 5) Πούλιος Χρήστος |
| 3) Λύρατζης Πασχάλη | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Γέρακα κ. Κιουτσούκ Ραϊφ.

Ο Πρόεδρος Δρεμισίτης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.54904/20-10-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρουμε ότι με την από 17-10-2014 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου, αιτείται παράταση έως 10/12/2014 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 27/12/2013 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι στις 27/10/2014.

Από τις 27/12/2013 έως τις 16/10/2014 υπήρξαν σαράντα τέσσερις (44) ημέρες με ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα ημερολόγια του έργου, οι οποίες δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για το λόγο αυτό η υπηρεσία μας, συναινεί στην παράταση του έργου έως τις 10/12/2014.

Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την παράταση προθεσμίας του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι τις 10/12/2014, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν2229/94».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς και α) τις διατάξεις άρθ. 2 παρ. 4 του Ν.2229/94 β) Αίτηση αναδόχου από 16-10-2014 , γ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής 213/28-8-2013.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» « με αναθεώρηση», δηλαδή έως τις 10-12-2014, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του νόμου 2229/94.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ιωάννης Τσεγγελίδης, Σιαμπάν Μπαντάκ, Στυλιανός Γουναρίδης διότι δεν συμφωνούν με τους λόγους παράτασης που επικαλείται ο ανάδοχος

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμισίτζης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 10-11-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ανδρέου Μαρία - Άννα