

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.15/19-11-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 354**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτηρίου Δημαρχείου Ξάνθης & αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 19 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.58401/13-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίτη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 35 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμισίτης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 20) Μπένης Δημήτριος |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος | 21) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν |
| 3) Γιαννώτα Θεοδώρα | 22) Μποζ Ραμαδάν |
| 4) Γκιρτζίκη Αλεξία | 23) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 5) Γουναρίδης Στυλιανός | 24) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 6) Δημούδη Χρυσούλα | 25) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς | 26) Παρτσαλίδου Δέσποινα |
| 8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 27) Πούλιος Χρήστος |
| 9) Ιγιαννίδης Στέφανος | 28) Σδρέβανος Μαρίνος |
| 10) Καλογεράς Κρίτων | 29) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 11) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 30) Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 12) Καρα Αχμέτ | 31) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 13) Καρα Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 32) Τσιακίρογλου Σωτήριος |
| 14) Κίρατζη Έρκαν | 33) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 15) Κολλάρος Γεώργιος | 34) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 16) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 35) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ |
| 17) Λύρατζης Πασχάλης | |
| 18) Μιχαλοπούλου Αλίκη | |
| 19) Μούρκας Χρήστος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος | 4) Τοπ Ισμείτ |
| 2) Λομβαρδέας Μιχαήλ | 5) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 3) Μπαντάκ Σιαμπάν | 6) Χασάν Ογλού Ορχάν |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ευμοίρου κ. Κυνηλίδης Δημήτριος, Κιμμερίων κ. Μπουδούρ Χουσεϊν και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα κ. Κιουτσούκ Ραϊφ, Καρυοφύτου κ. Σερεφιάς Διαμαντής και Πασχαλιάς κ. Τολμίδης Παναγιώτης.

Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Χασάν Ογλού Φερτούν και Αθανάσιος Ξυνίδης αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση πριν από την συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος Δρεμισίτης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.57391/6-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι με την με αριθμ.πρωτ.14.ΔΤΥ/22-05-14 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτηρίου Δημαρχείου Ξάνθης & αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού

και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ», αιτείται παράταση πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 12-09-13 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι στις 12-03-2015.

Η επιβλέπουσα υπηρεσία συναινεί στην αιτούμενη παράταση, καθώς από την υπογραφή της σύμβασης και έως τις 31-10-13 δεν εκτελέστηκαν εργασίες, γιατί το κτίριο δεν είχε εκκενωθεί.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με το αρ.πρωτ.6691/27-10-14 έγγραφό της, διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για παράταση προθεσμίας περαίωσης έως τις 24-04-2015.

Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 24-04-2015, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς και α) τις διατάξεις άρθ. 2 παρ. 4 του Ν.2229/94 β) την αριθμ.πρωτ.14.ΔΤΥ/22-05-14 αίτηση αναδόχου από 16-10-2014 , γ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής 293/2012.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτηρίου Δημαρχείου Ξάνθης & αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ» «με αναθεώρηση», δηλαδή έως τις 24-04-2015, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του νόμου 2229/94.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμισίτζης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 24-11-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ανδρέου Μαρία - Άννα