

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.17/18-12-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 415**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.66036/15-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 32 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 18) Μπαντάκ Σιαμπάν |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος | 19) Μπένης Δημήτριος |
| 3) Γιαννώτα Θεοδώρα | 20) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν |
| 4) Γκιρτζίκη Αλεξία | 21) Μποζ Ραμαδάν |
| 5) Γουναρίδης Στυλιανός | 22) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 6) Δημούδη Χρυσούλα | 23) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς | 24) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 8) Ιγιαννίδης Στέφανος | 25) Παρτσαλίδου Δέσποινα |
| 9) Καλογεράς Κρίτων | 26) Σδρέβανος Μαρίνος |
| 10) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 27) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 11) Καρα Αχμέτ | 28) Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 12) Καρα Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 29) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 13) Κίρατζη Έρκάν | 30) Τσιακίρογλου Σωτήριος |
| 14) Κολλάρος Γεώργιος | 31) Χασάν Ογλού Ορχάν |
| 15) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 32) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ |
| 16) Μιχαλοπούλου Αλίκη | |
| 17) Μούρκας Χρήστος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος | 6) Τοπ Ισμέτ |
| 2) Θεοδορίδης Αναστάσιος | 7) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 3) Λομβαρδέας Μιχαήλ | 8) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 4) Λύρατζης Πασχάλης | 9) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 5) Πούλιος Χρήστος | |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ευμοίρου κ. Κυψελίδης Δημήτριος και Κιμμερίων κ. Μπουδούρ Χουσεϊν.

Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.65247/09-12-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι με την από 19-11-14 αίτησή της η ανάδοχος Κ/Ξ του παραπλεύρως έργου, αιτείται παράταση έως 21-04-2015, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 21/2/2013 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 20/8/2014. Με προηγούμενη απόφασή σας εγκρίθηκε παράταση περαίωσης προθεσμίας έως τις 21-12-14.

Η υπηρεσία μας συναινεί στην χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης για τους παρακάτω λόγους :

Ένα σημαντικό μέρος του έργου αποτελούν τα δύο από τα τρία θεματικά πάρκα των αρωματικών φυτών και των φυτών των τεσσάρων εποχών που σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη για την περιοχή της Ξάνθης εκτιμάται ότι είναι καλύτερη η φθινοπωρινή φύτευση και έως τις αρχές Απριλίου, γιατί το ριζικό σύστημα των φυτών, αυξάνεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, εισχωρεί βαθύτερα μέσα στο έδαφος και έτσι δίνεται σε αυτά ο απαιτούμενος χρόνος, ώστε να ξεπεράσουν το σοκ της μεταφύτευσης και επομένως να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες (υψηλή θερμοκρασία, μικρή σχετική υγρασία αέρα

κ.λ.π.), κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Με βάση όλα τα παραπάνω προτείνεται από τη φυτοτεχνική μελέτη να γίνει το φύτεμα κατά το χρονικό διάστημα έως τις αρχές Απριλίου και σε μέρες χωρίς παγετό, ώστε να μην να εκτεθούν σε κίνδυνο τα φυτά.

Οι εργασίες πρασίνου όμως απαιτούν τη μετακίνηση οχημάτων σε όλη την έκταση του διαμορφωμένου χώρου. Αν προηγηθεί η τοποθέτηση του εξοπλισμού του χώρου και των παιχνιδιών του τρίτου θεματικού πάρκου, εγκυμονεί κίνδυνος φθοράς και καταστροφής τους από τους ελιγμούς των οχημάτων. Ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού και των οργάνων θα εισαχθούν από την Ιταλία, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο του εισαγωγέα, στο τέλος Νοεμβρίου έως τις αρχές Δεκεμβρίου, οπότε θα πρέπει να γίνουν οι φυτεύσεις και όλες οι εργασίες πρασίνου με τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες και μετά να τοποθετηθεί ο εξοπλισμός του χώρου και τα όργανα του θεματικού πάρκου, που αφορούν τα στοιχεία της φύσης καθώς και τις ανθρώπινες αισθήσεις.

Τέλος εξαιτίας της σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) και της αναγκαιότητας ύπαρξης νέων τιμών, δεν μπορούσαν να εκτελεστούν πολλές εργασίες πριν από την έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών. Η σύμφωνη γνώμη για τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διατυπώθηκε στις 02-12-14 και η έγκρισή του θα αποφασιστεί στη σημερινή συνεδρίασή σας.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την αιτούμενη παράταση προθεσμίας με το αρ. πρωτ. 7428/03-12-14 έγγραφό της.

Κατόπιν αυτών παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 21-04-2015, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς και α) Αίτηση αναδόχου από 19-11-14 β) την αριθμ. 282/25-09-12 Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ» «με αναθεώρηση» μέχρι 21-04-2015, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Μπένης Δημήτριος, Μπαντάκ Σιαμπάν, Γουναρίδης Στυλιανός, διότι όπως δήλωσαν κατά την άποψη τους δεν συμφωνούν με τους λόγους παράτασης που επικαλείται ο ανάδοχος.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμσίτζης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 22-12-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
α.α.

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Αικατερίνη Τσαπαδίκου