

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.9/18-5-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. Απόφασης 131****Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ»

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.20159/14-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 19) Μπαντάκ Σιαμπάν           |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος          | 20) Μποζ Ραμαδάν              |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος         | 21) Ξυνίδης Αθανάσιος         |
| 4) Γιαννώτα Θεοδώρα             | 22) Παπαδόπουλος Κυριάκος     |
| 5) Γκιρτζίκη Αλεξία             | 23) Παπασταματίου Γεώργιος    |
| 6) Γουναρίδης Στυλιανός         | 24) Παρτσαλίδου Δέσποινα      |
| 7) Δημούδη Χρυσούλα             | 25) Πούλιος Χρίστος           |
| 8) Ιγιαννίδης Στέφανος          | 26) Σδρέβανος Μαρίνος         |
| 9) Καμαρίδης Ιπποκράτης         | 27) Ταρενίδης Παναγιώτης      |
| 10) Καρά Αχμέτ                  | 28) Τριανταφυλλίδης Κων/νος   |
| 11) Κίρατζη Ερκάν               | 29) Τσεγγελίδης Ιωάννης       |
| 12) Κολλάρος Γεώργιος           | 30) Τσέπελης Εμμανουήλ        |
| 13) Κυριακίδης Αλέξανδρος       | 31) Τσιακίρογλου Σωτήριος     |
| 14) Λομβαρδέας Μιχαήλ           | 32) Χασάν Ογλού Ορχάν         |
| 15) Λύρατζης Πασχάλης           | 33) Χατζηευφραϊμίδης Ιορδάνης |
| 16) Μιχαλοπούλου Αλίκη          | 34) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ      |
| 17) Μούρκας Χρήστος             |                               |
| 18) Μπένης Δημήτριος            |                               |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1) Ηλιάδης Θωμάς           | 6) Τοπ Ισμέτ           |
| 2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος   | 7) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 3) Καλογερός Κρίτων        |                        |
| 4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ |                        |
| 5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν |                        |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.

Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.14472/15-4-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι με την από 02-03-15 αίτησή της η ανάδοχος Κ/Ξ του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ», αιτείται παράταση έως 21-05-2015, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 21/2/2013 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 20/8/2014. Με προηγούμενες αποφάσεις σας, εγκρίθηκαν παρατάσεις περαίωσης προθεσμίας έως τις 21-04-15.

Η υπηρεσία μας συναινεί στην χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης καθώς, όπως προκύπτει από το ημερολόγιο εργασιών, κατά τη διάρκεια της περασμένης χειμερινής περιόδου, λόγω των βροχοπτώσεων και των κακών καιρικών συνθηκών, των χαμηλών θερμοκρασιών και των αργιών του Δεκεμβρίου, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών για ένα σύνολο εξήντα (60) ημερών, οπότε για το σημαντικό αυτό χρονικό διάστημα δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την αιτούμενη παράταση προθεσμίας με το αρ. πρωτ. 1476/12-03-15 έγγραφό της. Κατόπιν αυτών παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 21-05-2015, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.» Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς και α) τις διατάξεις παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 β) Αίτηση αναδόχου από 02-03-15, γ) Απόφαση υπ' αριθμ. 282/25-09-12 Οικονομικής Επιτροπής.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ» «με αναθεώρηση» μέχρι 21-05-2015, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ο Πρόεδρος  
Δρεμισίης Ιωάννης  
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 25-05-2015  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ανδρέου Μαρία - Άννα