

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.9/18-5-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. Απόφασης 133****Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ»

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.20159/14-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 19) Μπαντάκ Σιαμπάν           |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος          | 20) Μποζ Ραμαδάν              |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος         | 21) Ξυνίδης Αθανάσιος         |
| 4) Γιαννώτα Θεοδώρα             | 22) Παπαδόπουλος Κυριάκος     |
| 5) Γκιρτζίκη Αλεξία             | 23) Παπασταματίου Γεώργιος    |
| 6) Γουναρίδης Στυλιανός         | 24) Παρτσαλίδου Δέσποινα      |
| 7) Δημούδη Χρυσούλα             | 25) Πούλιος Χρίστος           |
| 8) Ιγιαννίδης Στέφανος          | 26) Σδρέβανος Μαρίνος         |
| 9) Καμαρίδης Ιπποκράτης         | 27) Ταρενίδης Παναγιώτης      |
| 10) Καρά Αχμέτ                  | 28) Τριανταφυλλίδης Κων/νος   |
| 11) Κίρατζη Ερκάν               | 29) Τσεγγελίδης Ιωάννης       |
| 12) Κολλάρος Γεώργιος           | 30) Τσέπελης Εμμανουήλ        |
| 13) Κυριακίδης Αλέξανδρος       | 31) Τσιακίρογλου Σωτήριος     |
| 14) Λομβαρδέας Μιχαήλ           | 32) Χασάν Ογλού Ορχάν         |
| 15) Λύρατζης Πασχάλης           | 33) Χατζηευφραϊμίδης Ιορδάνης |
| 16) Μιχαλοπούλου Αλίκη          | 34) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ      |
| 17) Μούρκας Χρήστος             |                               |
| 18) Μπένης Δημήτριος            |                               |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1) Ηλιάδης Θωμάς           | 6) Τοπ Ισμέτ           |
| 2) Θεοδορίδης Αναστάσιος   | 7) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 3) Καλογεράς Κρίτων        |                        |
| 4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ |                        |
| 5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν |                        |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.

Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.19073/8-5-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι στις 13-05-2014 έγινε η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ”, στην οποία μειοδότης αναδείχτηκε η Κ/ΞΙΑ ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΛΕΝΑ – ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ’ σύμφωνα με την αριθμ. 128/10-06-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στις 29-08-2014 ακολούθησε η υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου, με προθεσμία περαίωσης στις 28-05-2015.

Με την αριθμ. πρωτ. 16579/24-04-2015 αίτησή του ο ανάδοχος του παραπλεύρως έργου, αιτείται παράταση σαράντα τεσσάρων (44) ημερολογιακών ημερών, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν.

Η υπηρεσία μας αποδέχεται τους λόγους της παράτασης.

Κατόπιν αυτού, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι τις 11-07-2015 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς και α) τις διατάξεις παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 β) Αίτηση αναδόχου με αριθμ. πρωτ. 16579/24-04-2015, γ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής 128/10-06-2014.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» «με αναθεώρηση» μέχρι 11-07-2015, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος  
Δρεμσίζης Ιωάννης  
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 22-05-2015  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ανδρέου Μαρία - Άννα