

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.15/7-9-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 262**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 7 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.40427/3-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίτη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμισίτης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 17) Μούρκας Χρήστος |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος | 18) Μπαντάκ Σιαμπάν |
| 3) Γιαννώτα Θεοδώρα | 19) Μπένης Δημήτριος |
| 4) Γκιρτζίκη Αλεξία | 20) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν |
| 5) Γουναρίδης Στυλιανός | 21) Μποζ Ραμαδάν |
| 6) Δημούδη Χρυσούλα | 22) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς | 23) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 24) Πούλιος Χρίστος |
| 9) Ιγιαννίδης Στέφανος | 25) Σδρέβανος Μαρίνος |
| 10) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 26) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 11) Καρά Αχμέτ | 27) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 28) Χασάν Ογλού Ορχάν |
| 13) Κίρατζη Ερκάν | 29) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 14) Κολλάρος Γεώργιος | |
| 15) Λομβαρδέας Μιχαήλ | |
| 16) Μιχαλοπούλου Αλίκη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος | 7) Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 2) Καλογεράς Κρίτων | 8) Τσιακίρογλου Σωτήριος |
| 3) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 9) Τοπ Ισμέτ |
| 4) Λύρατζης Πασχάλης | 10) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 5) Ξυνίδης Αθανάσιος | 11) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 6) Παρτσαλίδου Δέσποινα | 12) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Ιπποκράτης Καμαρίδης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δρεμισίτης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.35685/7-8-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρουμε ότι με την από 9-7-2015 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου, αιτείται παράταση έως 20-11-2015 για λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 4-2-2014 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 4-2-2015. Με την 45/25-2-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η νέα ημερομηνία περάτωσης ορίστηκε η 31-5-2015. Με την 181/10-6-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η νέα ημερομηνία περάτωσης ορίστηκε η 29-8-2015.

Από τις 21-4-2015 έως τις 6-7-2015 υπήρξαν έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η άποψη της υπηρεσίας μας, έχοντας υπόψη τα καιρικά φαινόμενα, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του

αναδόχου και προκειμένου να ολοκληρωθεί έντεχνα το παραπλεύρως έργο, συναινεί να δοθεί παράταση έως τις 20-11-2015.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με το με αρ. πρωτ, 4369/30-7-2015 έγγραφό της, διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την παραπάνω παράταση προθεσμίας.

Κατόπιν αυτού, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την παράταση προθεσμίας του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι τις 20-11-2015, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν2229/94».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» «με αναθεώρηση» μέχρι τις 20-11-2015, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 10-09-2015
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ανδρέου Μαρία - Άννα