

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.15/7-9-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. Απόφασης 263****Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 7 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.40427/3-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίτη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμισίτης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 17) Μούρκας Χρήστος           |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος          | 18) Μπαντάκ Σιαμπάν           |
| 3) Γιαννώτα Θεοδώρα              | 19) Μπένης Δημήτριος          |
| 4) Γκιρτζίκη Αλεξία              | 20) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν   |
| 5) Γουναρίδης Στυλιανός          | 21) Μποζ Ραμαδάν              |
| 6) Δημούδη Χρυσούλα              | 22) Παπαδόπουλος Κυριάκος     |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς                 | 23) Παπασταματίου Γεώργιος    |
| 8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος         | 24) Πούλιος Χρήστος           |
| 9) Ιγιαννίδης Στέφανος           | 25) Σδρέβανος Μαρίνος         |
| 10) Καμαρίδης Ιπποκράτης         | 26) Ταρενίδης Παναγιώτης      |
| 11) Καρά Αχμέτ                   | 27) Τσέπελης Εμμανουήλ        |
| 12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ      | 28) Χασάν Ογλού Ορχάν         |
| 13) Κίρατζη Ερκάν                | 29) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 14) Κολλάρος Γεώργιος            |                               |
| 15) Λομβαρδέας Μιχαήλ            |                               |
| 16) Μιχαλοπούλου Αλίκη           |                               |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος   | 7) Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 2) Καλογεράς Κρίτων      | 8) Τσιακίρογλου Σωτήριος   |
| 3) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 9) Τοπ Ισμέτ               |
| 4) Λύρατζης Πασχάλης     | 10) Τσεγγελίδης Ιωάννης    |
| 5) Ξυνίδης Αθανάσιος     | 11) Χασάν Ογλού Φερτούν    |
| 6) Παρτσαλίδου Δέσποινα  | 12) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ   |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Ιπποκράτης Καμαρίδης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 13<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δρεμισίτης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.37604/20-8-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι, με την με αρ. πρωτ. 705/28-07-15, αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου αιτείται παράταση, έως 29-10-15, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 29-01-14 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 29-12-14. Με προηγούμενες αποφάσεις σας εγκρίθηκε παράταση έως 29-08-2015.

Η Υπηρεσία μας αποδέχεται το προαναφερόμενο αίτημα του αναδόχου, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά καθυστερούν την εισαγωγή του απαιτούμενου από το εξωτερικό εξοπλισμού, που προβλέπεται να ενσωματωθεί στο έργο.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με το αρ. πρωτ. 4692/14-08-15 έγγραφό της, διατυπώνει, επίσης, τη σύμφωνη γνώμη της για την αιτηθείσα παράταση.

Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 29-10-15, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» «με αναθεώρηση» μέχρι τις 29-10-15, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ο Πρόεδρος  
Δρεμισίης Ιωάννης  
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 10-09-2015  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ανδρέου Μαρία - Άννα