

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.21/11-11-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. Απόφασης 332****Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Πεζογέφυρας Κοσύνθου στη θέση Νησάκι»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 11 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.51778/6-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίτη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 38 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμισίτης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 21) Μπένης Δημήτριος          |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος           | 22) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν   |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος          | 23) Μποζ Ραμαδάν              |
| 4) Βασιλούδης Ηλίας              | 24) Μυλωνάς Γεώργιος          |
| 5) Γιαννώτα Θεοδώρα              | 25) Ξυνίδης Αθανάσιος         |
| 6) Γουναρίδης Στυλιανός          | 26) Παπαδόπουλος Κυριάκος     |
| 7) Δημούδη Χρυσούλα              | 27) Παρτσαλίδου Δέσποινα      |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς                 | 28) Σδρέβανος Μαρίνος         |
| 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος         | 29) Ταρενίδης Παναγιώτης      |
| 10) Γιαννίδης Στέφανος           | 30) Τοπ Ισμέτ                 |
| 11) Καμαρίδης Ιπποκράτης         | 31) Τριανταφυλλίδης Κων/νος   |
| 12) Καρα Αχμέτ                   | 32) Τσεγγελίδης Ιωάννης       |
| 13) Καρα Οσμάν Χασάν Λεβέντ      | 33) Τσέπελης Εμμανουήλ        |
| 14) Κίρατζη Ερκάν                | 34) Τσιακίρογλου Σωτήριος     |
| 15) Κολλάρος Γεώργιος            | 35) Φανουράκης Εμμανουήλ      |
| 16) Κυριακίδης Αλέξανδρος        | 36) Χασάν Ογλού Ορχάν         |
| 17) Λομβαρδέας Μιχαήλ            | 37) Χασάν Ογλού Φερτούν       |
| 18) Λύρατζης Πασχάλης            | 38) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 19) Μούρκας Χρήστος              |                               |
| 20) Μπαντάκ Σιαμπάν              |                               |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1) Γκιρτζίκη Αλεξία   | 3) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 2) Μιχαλοπούλου Αλίκη |                           |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.

Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Σιαμπάν Μπαντάκ και Τσεγγελίδης Ιωάννης αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δρεμισίτης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.49795/23-10-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι, με την με αρ. πρωτ.772/25-09-15, αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου αιτείται παράταση, έως 29-11-15, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 29-01-14 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 29-12-14. Με προηγούμενες αποφάσεις σας εγκρίθηκαν παρατάσεις έως 29-10-2015.

Η Υπηρεσία μας, με το αρ. πρωτ. 47591/09-10-15 έγγραφό της προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης αποδέχθηκε το προαναφερόμενο αίτημα του αναδόχου, μόνο για λόγους τεχνικούς. Συγκεκριμένα, ενώ, όπως και ο ανάδοχος ισχυρίζεται στην παραπάνω αίτησή του, οι εργασίες πιθανολογείτο ότι θα ολοκληρωνόταν εντός της προθεσμίας περαίωσης, για την ακραία περίπτωση, που αυτό δεν θα

συνέβαινε, η παράταση έπρεπε να ζητηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με το αρ. πρωτ. 5973//13-10-15 έγγραφό της, διατυπώνει, τη σύμφωνη γνώμη της για την αιτηθείσα παράταση.

Ωστόσο, επειδή :

1. Από τις 10-06-15, που εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ, που συντάχθηκαν κατά κύριο λόγο, για να συμπεριληφθούν οι εργασίες τροποποίησης της θεμελίωσης του ανατολικού ακρόβαθρου της πεζογέφυρας (περιοχή Σαμακώβ), οι εργασίες σκυροδέτησης, που απαιτούσαν είκοσι πέντε (25) μέρες, ολοκληρώθηκαν μόλις στις 30-07-15.
2. Από τις 15-09-15, ημερομηνία που τεχνικοί λόγοι επέτρεπαν την τοποθέτηση της γέφυρας, έως τις 24-09-15 και ενώ οι καιρικές συνθήκες το επέτρεπαν, η γέφυρα δεν τοποθετήθηκε
3. Από τις 25-09-15, που παρασύρθηκαν τα έργα της ράμπας και της πλατείας, εντός της κοίτης του χειμάρρου, έως τις 16-10-15 και ενώ οι καιρικές συνθήκες επίσης το επέτρεπαν, η γέφυρα πάλι δεν τοποθετήθηκε

Προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, καθώς δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και συγκεκριμένα επειδή καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών, ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.

Η διαδικασία της έκπτωσης, ωστόσο, στην παρούσα φάση, δεν κρίνεται προς την κατεύθυνση του δημόσιου συμφέροντος, καθώς επισύρει σωρεία αρνητικών επιπτώσεων, όπως την μη ολοκλήρωση του έργου, την απένταξή του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, την εμπλοκή του Δήμου σε δικαστικές περιπέτειες και την πληρωμή του έργου με ιδίους πόρους, όποτε και εάν, αυτό ολοκληρωθεί.

Θεωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι επειδή η αιτηθείσα παράταση είναι τελευταία, καθώς το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο, λήγει στις 31-12-2015, σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η παράταση ή το έργο δεν ολοκληρωθεί εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας, θα κινηθεί υποχρεωτικά, η διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου.

Κατόπιν αυτών και προκειμένου να εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών, καθώς η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, μέχρι 29-11-15, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08.»

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Υστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Πεζογέφυρας Κοσύνθου στη θέση Νησάκι» «χωρίς αναθεώρηση» μέχρι 29-11-15 για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών, καθώς η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος  
Δρεμισίης Ιωάννης  
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 12-11-2015  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ανδρέου Μαρία - Άννα