

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.7/8-6-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 117**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Ξάνθη και στο Δημορχιακό κατάστημα, σήμερα 8 Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.20079/3-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίης Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 37 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμισίης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 20) Μιχαλοπούλου Αλίκη |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 21) Μούρκας Χρήστος |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 22) Μπαντάκ Σιαμπάν |
| 4) Βασιλούδης Ηλίας | 23) Μπένης Δημήτριος |
| 5) Γιαννώτα Θεοδώρα | 24) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν |
| 6) Γκιρτζίκη Αλεξία | 25) Μποζ Ραμαδάν |
| 7) Γουναρίδης Στυλιανός | 26) Μυλωνάς Γεώργιος |
| 8) Δημούδη Χρυσούλα | 27) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 9) Ηλιάδης Θωμάς | 28) Παρτσαλίδου Δέσποινα |
| 10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 29) Πυρνάρη Ειρήνη |
| 11) Ιγιαννίδης Στέφανος | 30) Σδρέβανος Μαρίνος |
| 12) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 31) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 13) Καρά Αχμέτ | 32) Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 14) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 33) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 15) Κίρατζη Ερκάν | 34) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 16) Κολλάρος Γεώργιος | 35) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 17) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 36) Χασάν Ογλού Ορχάν |
| 18) Λομβαρδέας Μιχαήλ | 37) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 19) Λύρατζης Πασχάλης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Παπαδόπουλος Κυριάκος | 4) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 2) Τσεγγελίδης Ιωάννης | |
| 3) Τσιακίρογλου Σωτήριος | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης κ. Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Δαφνώνα κ. Πολυχρόνης Σαμουηλίδης

Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Απόστολος Αγκόρτσας και Αχμέτ Καρά αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δρεμισίης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.17231/17-5-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι με την με αριθμ. πρωτ. 889/ 12-04-16 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου, αιτείται παράταση εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 17-07-2016, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 18-02-2014 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 18-02-2016. Με την αρ.10/25-01-16 απόφασή σας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως τις 17-05-16. Μεταξύ των λόγων της εγκριθείσας παράτασης ήταν η τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των εργασιών, καθώς το ποσοστό εκτέλεσης του έργου ανέρχονταν στο 90%. Ωστόσο, λόγω των

απεργιακών κινητοποιήσεων των μηχανικών, ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου, δεν έχει ακόμη εγκριθεί και ως εκ τούτου δεν μπορούν ακόμα να εκτελεστούν οι εργασίες που προβλέπονται σ' αυτόν και αφορούν στο 5% του έργου. Ως εκ τούτου η υπηρεσία αποδέχεται στους λόγους που προβάλλονται στην εν λόγω αίτηση και συναινεί στη χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης.

Κατόπιν αυτού παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 17-07-2016, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς και α) Αίτηση του αναδόχου, β) Απόφαση υπ' αριθμ.300/2013 Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» «με αναθεώρηση» μέχρι 17-07-2016, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμισίζης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 09-06-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Μαρία Άννα Ανδρέου