

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.7/8-6-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 118**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 8 Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.20079/3-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 37 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 20) Μιχαλοπούλου Αλίκη |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 21) Μούρκας Χρήστος |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 22) Μπαντάκ Σιαμπάν |
| 4) Βασιλούδης Ηλίας | 23) Μπένης Δημήτριος |
| 5) Γιαννώτα Θεοδώρα | 24) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν |
| 6) Γκιρτζίκη Αλεξία | 25) Μποζ Ραμαδάν |
| 7) Γουναρίδης Στυλιανός | 26) Μυλωνάς Γεώργιος |
| 8) Δημούδη Χρυσούλα | 27) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 9) Ηλιάδης Θωμάς | 28) Παρτσαλίδου Δέσποινα |
| 10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 29) Πυρνάρη Ειρήνη |
| 11) Ιγιαννίδης Στέφανος | 30) Σδρέβανος Μαρίνος |
| 12) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 31) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 13) Καρά Αχμέτ | 32) Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 14) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 33) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 15) Κίρατζη Ερκάν | 34) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 16) Κολλάρος Γεώργιος | 35) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 17) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 36) Χασάν Ογλού Ορχάν |
| 18) Λομβαρδέας Μιχαήλ | 37) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 19) Λύρατζης Πασχάλης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Παπαδόπουλος Κυριάκος | 4) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 2) Τσεγγελίδης Ιωάννης | |
| 3) Τσιακίρογλου Σωτήριος | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης κ. Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Δαφνώνα κ. Πολυχρόνης Σαμουηλίδης

Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Απόστολος Αγκόρτσας και Αχμέτ Καρά αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.16883/13-5-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι με τη συνημμένη αίτησή τους, οι συνεργαζόμενοι μελετητές, ανάδοχοι της μελέτης, αιτούνται χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης, έως τις 31-05-2016, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στις 30 Νοεμβρίου 2011, σύμφωνα με την αρ. 178/30-08-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης και οι όροι της σύμβασης, υπογράφηκε η σχετική σύμβαση. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «Κυκλοφοριακή Μελέτη Πόλης Ξάνθης – Οργάνωση –Βραχυπρόθεσμες Ρυθμίσεις», σε τρεις διακριτές φάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης, η προθεσμία ολοκλήρωσης της μελέτης, που αφορά στους καθαρούς χρόνους εκπόνησης των σταδίων, ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Το 1^ο στάδιο, παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 30-07-2012, μετά την αρ. 217/25-06-12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για παράταση περαίωσης του 1^{ου} σταδίου κατά 56 ημέρες. Οι διαδικασίες ελέγχου, ενημέρωσης, διαβούλευσης και έγκρισης ολοκληρώθηκαν στις 18-03-2015, οπότε δόθηκε εντολή για την έναρξη του 2^{ου} σταδίου, που παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 01-07-2015, εντός του καθαρού χρόνου εκπόνησης του σταδίου, που προβλέπονταν σε εκατό (100) ημέρες. Οι διαδικασίες ελέγχου, ενημέρωσης, διαβούλευσης και έγκρισης του 2^{ου} σταδίου ολοκληρώθηκαν στις 14-04-2016, οπότε δόθηκε εντολή για την έναρξη του 3^{ου} σταδίου, με καθαρό χρόνο εκπόνησης 60 ημερών.

Ήδη η ομάδα μελέτης έχει καταθέσει, από 27-04-2016, το 3^ο στάδιο, εμπρόθεσμα εντός του συμβατικού καθαρού χρόνου εκπόνησής του. Επί του παρόντος υλοποιούνται οι διαδικασίες ελέγχου, παρατηρήσεων και διορθώσεων από τη Διευθύνουσα υπηρεσία. Με δεδομένη τη χρονική διάρκεια εγκρίσεων των προηγούμενων σταδίων, η υπηρεσία εκτιμά ότι θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της σχετικής απόφασής σας. Εφόσον επομένως ληφθεί απόφαση έως το τέλος του τρέχοντος μήνα, παρακαλώ να εισηγηθείτε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 3316/05, παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης μέχρι 31-08-2016, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης και παραλαβής της μελέτης».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς και α) Αίτηση του αναδόχου, β) Απόφαση υπ' αριθμ.178/2011 Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» μέχρι 30-06-2016, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 3316/05.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμισίτζης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 09-06-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Μαρία Άννα Ανδρέου