

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.13/24-10-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 255**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης περαίωσης προθεσμίας του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 24 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.40470/20-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίξη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 33 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμισίξης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 18) Μπένης Δημήτριος |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος | 19) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν |
| 3) Γιαννώτα Θεοδώρα | 20) Μποζ Ραμαδάν |
| 4) Γουναρίδης Στυλιανός | 21) Μυλωνάς Γεώργιος |
| 5) Δημούδη Χρυσούλα | 22) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 6) Ηλιάδης Θωμάς | 23) Παρτσαλίδου Δέσποινα |
| 7) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 24) Πυρνάρη Ειρήνη |
| 8) Ιγιαννίδης Στέφανος | 25) Σδρέβανος Μαρίνος |
| 9) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 26) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 10) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 27) Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 11) Κίρατζη Ερκάν | 28) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 12) Κολλάρος Γεώργιος | 29) Τσιακίρογλου Σωτήριος |
| 13) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 30) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 14) Λομβαρδέας Μιχαήλ | 31) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 15) Λύρατζης Πασχάλης | 32) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 16) Μιχαλοπούλου Αλίκη | 33) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 17) Μπαντάκ Σιαμπάν | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος | 6) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 2) Βασιλούδης Ηλίας | 7) Χασάν Ογλού Ορχάν |
| 3) Γκιρτζίκη Αλεξία | 8) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 4) Καρά Αχμέτ | |
| 5) Μούρκας Χρήστος | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου κ. Κυψελίδης Δημήτριος

Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Νικόλαος Ανταμπούφης, Γεώργιος Κολλάρος, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 17^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και οι δημοτικοί Σύμβουλοι Στυλιανός Γουναρίδης, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ, Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν, και Τσεγγελίδης Ιωάννης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δρεμισίξης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.26730/15-7-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Με την από 13-07-2016 αίτηση της Κ/ΞΙΑΣ ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΔΕΜΙΤΣΙΚΗΣ Χ., ΤΕΝΕΚΕΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. που είναι ανάδοχος του έργου: «Αποκατάσταση Αθλητικών Εγκαταστάσεων» του Δήμου Ξάνθης ζητεί την χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά 2 μήνες, για τον λόγο που αναφέρει σε αυτήν, συνοδευόμενη από Σχέδιο αναθεωρημένου Χρονοδιαγράμματος και ζητεί την έγκρισή της.

Από τις αρχές της χρονιάς, εξαιτίας της αποχής των μηχανικών από τα Συμβούλια Δημοσίων Έργων είχε καταστεί αδύνατη η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου στον οποίο περιλαμβάνονται μια σειρά αναγκαίων νέων εργασιών. Με την αρ.86/18-04-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παρατάθηκε η περαίωση των εργασιών του έργου κατά τρεις μήνες, δηλαδή έως τις 13-08-2016 με την προϋπόθεση της έγκαιρης έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε.. Επομένως οι νέες εργασίες που περιλαμβάνονται σ' αυτόν δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μέχρι την έγκρισή του που έγινε πρόσφατα με την αρ.158/27-06-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Για τον παραπάνω λόγο, ζητείται παράταση κατά δύο μήνες έως τις 15/10/2016.

Η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι συναινεί με την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης.

Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να εισηγηθείτε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3669/08 κατά δύο μήνες, δηλαδή έως τις 15/10/2016».

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος πρότεινε στο σώμα παράταση του εν λόγω έργου έως 31-10-2016 πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς και α) Αίτηση του αναδόχου, β) Απόφαση υπ' αριθμ.99/2015 Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» «με αναθεώρηση» μέχρι 31-10-2016, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Γίνεται μνεία ότι η δημοτική σύμβουλος Θεοδώρα Γιαννώτα ζήτησε και εξαιρέθηκε από τη συζήτηση και από τη ψήφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3693/06.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμισίξης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 25-10-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Μαρία Άννα Ανδρέου