

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.4/27-3-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. Απόφασης 51****Περίληψη**

Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:  
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ  
13<sup>ο</sup> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την 12155/23-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίξη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμισίξης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 18) Μιχαλοπούλου Αλίκη        |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος          | 19) Μπένης Δημήτριος          |
| 3) Βασιλούδης Ηλίας              | 20) Μποζ Ραμαδάν              |
| 4) Γιαννώτα Θεοδώρα              | 21) Μυλωνάς Γεώργιος          |
| 5) Γκιρτζίκη Αλεξία              | 22) Ξυνίδης Αθανάσιος         |
| 6) Δημούδη Χρυσούλα              | 23) Παπαδόπουλος Κυριάκος     |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς                 | 24) Παρτσαλίδου Δέσποινα      |
| 8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος         | 25) Σδρέβανος Μαρίνος         |
| 9) Ιγιαννίδης Στέφανος           | 26) Ταρενίδης Παναγιώτης      |
| 10) Καμαρίδης Ιπποκράτης         | 27) Τριανταφυλλίδης Κων/νος   |
| 11) Καρα Αχμέτ                   | 28) Τσαρεκτσή Τζενάν          |
| 12) Καρα Οσμάν Χασάν Λεβέντ      | 29) Τσεγγελίδης Ιωάννης       |
| 13) Κιρατζή Έρκάν                | 30) Τσιακίρογλου Σωτήριος     |
| 14) Κολλάρος Γεώργιος            | 31) Φανουράκης Εμμανουήλ      |
| 15) Κυριακίδης Αλέξανδρος        | 32) Χασάν Ογλού Ορχάν         |
| 16) Λομβαρδέας Μιχαήλ            | 33) Χασάν Ογλού Φερτούν       |
| 17) Λύρατζης Πασχάλης            | 34) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος     | 6) Πυρνάρη Ειρήνη     |
| 2) Γουναρίδης Στυλιανός    | 7) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 3) Μούρκας Χρήστος         |                       |
| 4) Μπαντάκ Σιαμπάν         |                       |
| 5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν |                       |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Ραμαδάν Μποζ προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 14<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο δημοτικός σύμβουλος Στέφανος Ιγιαννίδης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 18<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δρεμισίξης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.11374/20-3-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι με τις συνημμένες αιτήσεις του ο ανάδοχος του έργου του θέματος, αιτείται παράταση εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 14-05-17 για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση η επιβλέπουσα υπηρεσία συναινεί για την αιτηθείσα παράταση. Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 14-05-2017, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,  
**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:  
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ 13<sup>Ο</sup> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ» «με  
αναθεώρηση» μέχρι 14-05-2017, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Τσεγγελίδης διότι όπως δήλωσε δεν συμφωνεί με την  
εν λόγω εισήγηση.

Ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτριος Μπένης, ψήφισε Λευκό.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ο Πρόεδρος  
Δρεμισίης Ιωάννης  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 3-04-2017  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία Άννα