

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθ.16/7-11-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. απόφασης 271****Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης & αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 7 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.31827/2-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίτη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1) Δρεμισίτης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 16) Μπεκήρ Ογλού Σουά            |
| 2) Γκιρτζίκη Αλεξία              | 17) Μποζ Ραμαδάν                 |
| 3) Γουναρίδης Στυλιανός          | 18) Παπαδόπουλος Κυριάκος        |
| 4) Δημούδη Χρυσούλα              | 19) Παρτσαλίδου Δέσποινα         |
| 5) Ηλιάδης Θωμάς                 | 20) Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης |
| 6) Θεοδωρίδης Αναστάσιος         | 21) Σδρέβανος Μαρίνος            |
| 7) Ιγιαννίδης Στέφανος           | 22) Ταρενίδης Παναγιώτης         |
| 8) Καμαρίδης Ιπποκράτης          | 23) Τριανταφυλλίδης Κων/νος      |
| 9) Κολλάρος Γεώργιος             | 24) Τσέπελης Εμμανουήλ           |
| 10) Κυριακίδης Αλέξανδρος        | 25) Τσιακίρογλου Σωτήριος        |
| 11) Λομβαρδέας Μιχαήλ            | 26) Φανουράκης Εμμανουήλ         |
| 12) Λύρατζης Πασχάλης            | 27) Χαριτωνίδου Ειρήνη           |
| 13) Μιχαλοπούλου Αλίκη           | 28) Χασάν Ογλού Ορχάν            |
| 14) Μούρκας Χρήστος              | 29) Χασάν Ογλού Φερτούν          |
| 15) Μπαντάκ Σιαμπάν              |                                  |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος     | 8) Μυλωνάς Γεώργιος           |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος    | 9) Πυρνάρη Ειρήνη             |
| 3) Γιαννώτα Θεοδώρα        | 10) Τσαρεκτσή Τζενάν          |
| 4) Καρά Αχμέτ              | 11) Τσεγγελίδης Ιωάννης       |
| 5) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 12) Χατζηευφραϊμίδης Ιορδάνης |
| 6) Κιρατζή Ερκάν           |                               |
| 7) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν |                               |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Αλέξανδρος Κυριακίδης κατά τη συζήτηση του 23<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο προτάθηκε για συζήτηση ως 1<sup>ο</sup> θέμα, Μπεκήρ Ογλού Σουά μετά την ψήφιση του 23<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο προτάθηκε για συζήτηση ως 1<sup>ο</sup> θέμα.

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμισίτης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.30103/19-10-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι με την, από 01-10-18, αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου, αιτείται παράταση έως **30-06-2019**, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 12-09-13 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 12-03-2015. Με προηγούμενες αποφάσεις σας, εγκρίθηκε παράταση έως 30-10-2018.

Κατά την εκτέλεση του έργου προκύπτουν καθυστερήσεις καθώς απαιτούνται εγκρίσεις εμπλεκομένων στο έργο υπηρεσιών, όπως του Υπουργείου Πολιτισμού, της Δόμησης και της Υπηρεσίας νεωτέρων μνημείων & τεχνικών έργων ΑΜΘ, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ως εκ τούτων η υπηρεσία μας συναινεί στη χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης στο αρ. πρωτ. 3516/16-10-18 έγγραφό της διατυπώνει σύμφωνη γνώμη, για παράταση προθεσμίας περαίωσης έως τις **30-06-2019**, κατόπιν αυτών, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι **30-06-2019**, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσουν σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης & αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ» «με αναθεώρηση» μέχρι **30-06-2019**, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Κολλάρος διότι όπως δήλωσε δεν συμφωνεί με την εν λόγω εισήγηση.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ο Πρόεδρος  
Δρεμισίζης Ιωάννης  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 9-11-2018  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου  
Ανδρέου Μαρία – Άννα