

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.7/17-3-2023 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 60**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης περαίωσης τού έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Οδικού Δικτύου Δήμου Ξάνθης» Εργολαβία: «Αποκατάσταση Βατότητας Οδοστρωμάτων Δ.Ε. Σταυρούπολης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 17 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.5686/13-3-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και με την προεδρία τού ιδίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α'.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 27 δημοτικοί σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) Μπούτος Ιωάννης (πρόεδρος) | 15) Καφφετζής Κωνσταντίνος |
| 2) Αμβροσιάδης Παναγιώτης | 16) Λύρατζης Πασχάλης |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 17) Μελισσόπουλος Σάββας |
| 4) Ασκαρίδης Ηλίας | 18) Μπεκήρ Ογλού Σουά |
| 5) Βογιατζής Κωνσταντίνος | 19) Παπαδάκης Θεοφάνης |
| 6) Γεωργιάδης Δημοσθένης | 20) Παπαδοπούλου Σοφία |
| 7) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 21) Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 8) Διαφωνίδης Χαράλαμπος | 22) Σταματιάδης Σταμάτιος |
| 9) Ελευθεριάδης Απόστολος | 23) Τσακιρίδης Αφεντούλης |
| 10) Ζερενίδης Ιωάννης | 24) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 11) Ιγιαννίδης Στέφανος | 25) Χαριτωνίδου Ειρήνη |
| 12) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 26) Χατζηαντωνίου Αθανάσιος |
| 13) Καλογεράς Γεώργιος | 27) Χατζηθεοδώρου Γεώργιος |
| 14) Καρα Όσμάν Χασάν Λεβέντ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Γουναρίδης Στυλιανός | 8. Παυλίδου Ελισάβετ |
| 2. Ηλιάδης Θωμάς | 9. Σαββίδης Ματθαίος |
| 3. Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 10. Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 4. Μπαντάκ Σιαμπάν | 11. Τοπ Σινάν |
| 5. Παπά Σοφία | 12. Τσαϊρογλου Μανιώ |
| 6. Παπαδόπουλος Κυριάκος | 13. Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 7. Παπαχρόνης Χρήστος | 14. Χασάν Ογλού Φερτούν |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης και ο πρόεδρος τής κοινότητας Κιμμερίων, Εμίν Ογλού Αμέτ Ραμαδάν

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη πριν τη συζήτηση των ΕΗΔ θεμάτων, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Σοφία Παπαδοπούλου, Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, κατά τη συζήτηση του θ4 ΕΗΔ, Ιωάννης Μπούτος πριν τη συζήτηση του θ1, Παναγιώτης Αμβροσιάδης, Κωνσταντίνος Βογιατζής, Ελευθεριάδης Απόστολος, Πασχάλης Λύρατζης, κατά τη συζήτηση θ1, Νικόλαος Ανταμπούφης, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Γεώργιος Καλογεράς, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Κωνσταντίνος Καφφετζής, Σάββας Μελισσόπουλος, Αφεντούλης Τσακιρίδης, μετά την ψήφιση του θ1

Ο Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Χατζηαντωνίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξη, την αριθμ.πρωτ.5549/13-3-2023 εισήγηση Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του αριθ. 147 και του αριθ. 156 του Ν.4412/2016 Την από 24/02/2023 αίτηση για παράταση του αναδόχου Την από 13/3/2023 αναφορά της προϊσταμένης της διεύθυνσης των

τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Το γεγονός ότι η υπηρεσία διατυπώνει θετική γνώμη για τη χορήγηση για παράταση του παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά εκατόν τριάντα εννέα (139) ημερολογιακές ημέρες.

Εισηγούμαι Θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατά εκατόν τριάντα εννέα.(139) ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ», με αναθεώρηση, κατά εκατόν τριάντα εννέα.(139) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 11/08/2023.

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος, Αθανάσιος Χατζηαντωνίου, διότι όπως δήλωσε, κατά την άποψή του, έχουν περάσει 31 μήνες από την ημέρα που υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και του αναδόχου και 14 μήνες από την αρχική ημερομηνία που ο ανάδοχος είχε την υποχρέωση να περαιώσει το έργο.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Χατζηαντωνίου
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 21-3-2023
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου