

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.18/26-7-2023 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 188

Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράτασης περαιώσης του έργου:
"Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης"
εργολαβία: "Αποκατάσταση διαγραμμίσεων τού οδικού δικτύου τού
Δήμου Ξάνθης"

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 26 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.16911/21-7-2023 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και με την προεδρία τού ιδίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α'.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24 δημοτικοί σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) Μπούτος Ιωάννης (πρόεδρος) | 13) Μπεκήρ Ογλού Σουά |
| 2) Αμβροσιάδης Παναγιώτης | 14) Παπαδοπούλου Σοφία |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 15) Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 4) Ασκαρίδης Ηλίας | 16) Παπαχρόνης Χρήστος |
| 5) Γεωργιάδης Δημοσθένης | 17) Σαββίδης Ματθαίος |
| 6) Γουναρίδης Στυλιανός | 18) Σταματιάδης Σταμάτιος |
| 7) Διαφωνίδης Χαράλαμπος | 19) Τσακιρίδης Αφεντούλης |
| 8) Ελευθεριάδης Απόστολος | 20) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 9) Ιγιαννίδης Στέφανος | 21) Φανουράκης Έμμανουήλ |
| 10) Καλογερός Γεώργιος | 22) Χαριτωνίδου Ειρήνη |
| 11) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 23) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 24) Ψωμά Σοφία |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Βογιατζής Κωνσταντίνος | 10) Παπαδάκης Θεοφάνης |
| 2) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 11) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 3) Ηλιάδης Θωμάς | 12) Παυλίδου Ελισάβετ |
| 4) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 13) Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 5) Λύρατζης Πασχάλης | 14) Τοπ Σινάν |
| 6) Μελισσόπουλος Σάββας | 15) Τσαϊρογλου Μανιώ |
| 7) Μπαντάκ Σιαμπάν | 16) Χατζηαντωνίου Αθανάσιος |
| 8) Καφφετζής Κωνσταντίνος | 17) Χατζηθεοδώρου Γεώργιος |
| 9) Παπά Σοφία | |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης, παραβρίσκεται ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Ευμοίρου Χατζηνίκου Κυριάκος

Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: «7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση - εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής» και εισηγούμενος τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος, ως εξής:

01ο ΘΕΜΑ: Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε προσωπικό μερικής και πλήρους απασχόλησης που θα απασχοληθεί στο Δήμο Ξάνθης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων, κατά το σχολικό έτος 2023-2024

- 02ο ΘΕΜΑ :** Συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ξάνθης», σύμφωνα με το Ν.4412/2016
- 03ο ΘΕΜΑ :** Έγκριση τής αριθμ.πρωτ.16838/21-7-2023 γνωμοδότησης τής Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης»
- 04ο ΘΕΜΑ :** Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράτασης περαίωσης του έργου: "Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης" εργολαβία: "Αποκατάσταση διαγραμμίσεων τού οδικού δικτύου τού Δήμου Ξάνθης"

Με βάση τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά».

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του,

- την εισήγηση του προέδρου,
- την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18
- το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράτασης περαίωσης του έργου: "Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης" εργολαβία: "Αποκατάσταση διαγραμμίσεων τού οδικού δικτύου τού Δήμου Ξάνθης"» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του» και έθεσε υπόψη την αριθμ.πρωτ.17190/26-7-2023 εισήγηση τού Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του αρθρ.147 του Ν.4412/2016, την από 21/07/2023 αίτηση για παράταση τού αναδόχου, την από 24/07/2023 αναφορά τής προϊσταμένης τής διεύθυνσης των τεχνικών υπηρεσιών τού Δήμου Ξάνθης, το γεγονός ότι η υπηρεσία διατυπώνει θετική γνώμη για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατασκευή τού έργου κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

Εισηγούμαι θετικά, για την έγκριση παράτασης προθεσμίας παράτασης περαίωσης, κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, του έργου: "Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης" εργολαβία: "Αποκατάσταση διαγραμμίσεων τού οδικού δικτύου τού Δήμου Ξάνθης"»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας παράτασης περαίωσης του έργου: "Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης" εργολαβία: "Αποκατάσταση διαγραμμίσεων τού οδικού δικτύου τού Δήμου Ξάνθης", κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Ανταμπούφης, διότι όπως δήλωσε κατά την άποψή του, δεν καλύφθηκε από τους λόγους που επικαλείται η εταιρεία, για την καθυστέρηση.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Μπούτος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 31-7-2023
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου