

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.25/7-9-2023 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 238**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων ΔΕ Σταυρούπολης»

Στην Ξάνθη και στο Δημορχιακό κατάστημα, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:45 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.24203/22-09-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και με την προεδρία τού ίδιου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄ για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του, μετά και τη ματαίωση των κατά 22-9-2023 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις αριθμ.23475/18-9-2023 και 24202/22-9-2023 προσκλήσεις, επειδή δεν υπήρξε απαρτία.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 17 δημοτικοί σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) Μπούτος Ιωάννης (πρόεδρος) | 10) Ιγιαννίδης Στέφανος |
| 2) Αμβροσιάδης Παναγιώτης | 11) Καρα Όσμάν Χασάν Λεβέντ |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 12) Μπεκήρ Ογλού Σουά |
| 4) Ασκαρίδης Ηλίας | 13) Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 5) Γεωργιάδης Δημοσθένης | 14) Σταματιάδης Σταμάτιος |
| 6) Γουναρίδης Στυλιανός | 15) Τσακιρίδης Αφεντούλης |
| 7) Διαφωνίδης Χαράλαμπος | 16) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 8) Ελευθεριάδης Απόστολος | 17) Χαριτωνίδου Ειρήνη |
| 9) Ηλιάδης Θωμάς | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Βογιατζής Κωνσταντίνος | 13) Παπαδοπούλου Σοφία |
| 2) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 14) Παυλίδου Ελισάβετ |
| 3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 15) Παπαχρόνης Χρήστος |
| 4) Καλογεράς Γεώργιος | 16) Σαββίδης Ματθαίος |
| 5) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 17) Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 6) Καφφετζής Κωνσταντίνος | 18) Τοπ Σινάν |
| 7) Λύρατζης Πασχάλης | 19) Τσαϊρογλου Μανιά |
| 8) Μελισσόπουλος Σάββας | 20) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 9) Μπαντάκ Σιαμπάν | 21) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 10) Παπά Σοφία | 22) Χατζηαντωνίου Αθανάσιος |
| 11) Παπαδάκης Θεοφάνης | 23) Χατζηθεοδώρου Γεώργιος |
| 12) Παπαδόπουλος Κυριάκος | 24) Ψωμά Σοφία |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Στυλιανός Γουναρίδης και Ειρήνη Χαριτωνίδου πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, Θωμάς Ηλιάδης και Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου μετά την ψήφιση του θ1

Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης και αφού αναφέρθηκε στο κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω στενών χρονικών περιθωρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου ληφθεί η σχετική απόφαση, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να αποφανθούν για το κατεπείγον των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού διαπαραταξιακής επιτροπής Δήμου Ξάνθης, για την κατανομή των χώρων υπαίθριας διαφήμισης για την προεκλογική προβολή των παρατάξεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 8^{ης} Οκτωβρίου

02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων ΔΕ Σταυρούπολης»

03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 7^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023

04ο ΘΕΜΑ : Κατανομή λειτουργικών δαπανών, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης

05ο ΘΕΜΑ : Μεταφορά λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ξάνθης, λόγω αργίας 28^{ης} Οκτωβρίου

06ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

- την εισήγηση του προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων ΔΕ Σταυρούπολης» λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος, την αριθμ.πρωτ.22072/7-9-2022 εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, Την από 07/09/2023 αναφορά της προϊσταμένης της διεύθυνσης των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης,

Εισηγούμαι Θετικά για την έγκριση παράτασης οριακής προθεσμίας περαίωσης κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» κατά τρεις μήνες ήτοι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως τις 9/11/2023».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση παράτασης οριακής προθεσμίας περαίωσης κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» εργολαβία: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ», κατά τρεις μήνες, ήτοι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 9/11/2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Ανταμπούφης, διότι όπως δήλωσε κατά την άποψή του θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητη η επιπλέον παράταση, διότι έχουν δοθεί ήδη αρκετές.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο πρόεδρος
Ιωάννης Μπούτος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 25-09-2023
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου