

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.24/31-10-2024 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθμ. Απόφασης 235****Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση οικοπέδου και κατασκευή πεζοδρομίου, στον οικισμό Κάτω Καρόφυτο

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 31 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.32738/25-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και με την προεδρία του ίδιου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α', για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 35 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1) Ιωάννης Δρεμισίζης (Πρόεδρος) | 16) Σιαμπάν Μπαντάκ         |
| 2) Παναγιώτης Αμβροσιάδης        | 17) Σουά Μπεκήρ Ογλού       |
| 3) Σταύρος Αμοιράς               | 18) Σελαϊντήν Μπογιάρ Αχμέτ |
| 4) Ηλίας Ασκαρίδης               | 19) Κυριάκος Παπαδόπουλος   |
| 5) Ελένη Γιάνναρου               | 20) Ελισάβετ Παυλίδου       |
| 6) Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης      | 21) Ιωάννης Πεπονίδης       |
| 7) Χαράλαμπος Ευστρατίου         | 22) Παναγιώτης Σταυρακάρας  |
| 8) Ιωάννης Ζερενίδης             | 23) Αναστάσιος Ταρενίδης    |
| 9) Θωμάς Ηλιάδης                 | 24) Ιωάννης Τσάπαλης        |
| 10) Δέσποινα Θεοδωρίδου          | 25) Εμμανουήλ Τσέπελης      |
| 11) Στέφανος Ιγιαννίδης          | 26) Μιχαήλ Τσέπελης         |
| 12) Ιπποκράτης Καμαρίδης         | 27) Μάριος Τσορμπατζίδης    |
| 13) Ηλίας Κοτόπουλος             | 28) Εμμανουήλ Φανουράκης    |
| 14) Χρήστος Κυρπόγλου            | 29) Αθανάσιος Χατζηαντωνίου |
| 15) Σάββας Μελισσόπουλος         |                             |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1) Νικόλαος Γουναρίδης     | 4) Ινάτς Μουσταφά Ογλού   |
| 2) Λεβεντ Καρά Οσμάν Χασάν | 5) Βασίλειος Παπαδόπουλος |
| 3) Πασχάλης Λύρατζης       | 6) Χρήστος Παππάς         |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Ευστράτιος Κοντός, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κομνηνών Γεώργιος Κεβεντζίδης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σπυριδών Χωραφάς.

Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Παναγιώτης Αμβροσιάδης και Ιπποκράτης Καμαρίδης αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1<sup>ου</sup> θέματος. Ο δημοτικός σύμβουλος Σουά Μπεκήρ Ογλού αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος και ο δημοτικός σύμβουλος Εμμανουήλ Τσέπελης αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 5<sup>ου</sup> θέματος.

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμισίζης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.31461/16-10-2024 εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει, ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του αριθ.147 και του αριθ.156 του Ν.4412/2016 Την από 30.09.2024 αίτηση για παράταση του αναδόχου (αρ. πρωτ. Δ. Ξάνθης 29803/01010.2024) Την από ...10.2024 αναφορά της προϊσταμένης της διεύθυνσης των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης. Το γεγονός ότι η υπηρεσία διατυπώνει θετική γνώμη για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά εκατό δεκαέξι (116) ημερολογιακές ημέρες.

Εισηγούμαι Θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση οικοπέδου και κατασκευή πεζοδρομίου στον οικισμό Κάτω Καρυόφυτο» «με αναθεώρηση», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 κατά εκατό δεκαέξι (116) ημερολογιακές ημέρες του έργου, δηλαδή έως τις 11.02.2025».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση, σύμφωνα με την εισήγηση, παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση οικοπέδου και κατασκευή πεζοδρομίου στον οικισμό Κάτω Καρυόφυτο» «με αναθεώρηση», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, κατά εκατό δεκαέξι (116) ημερολογιακές ημέρες του έργου, δηλαδή έως τις 11.02.2025

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ο Πρόεδρος  
Ιωάννης Δρεμισίζης  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 05-11-2024  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου  
α.α.  
Αικατερίνη Τσαπαδίκου