

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.27/28-11-2024 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθμ. Απόφασης 254**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας και διαμορφώσεις περιβάλλοντος οδικού δικτύου»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 28 Νοεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.35591/22-11-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και με την προεδρία του ιδίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α', για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 35 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1) Ιωάννης Δρεμισίζης (Πρόεδρος) | 15) Χρήστος Κυρπόγλου |
| 2) Παναγιώτης Αμβροσιάδης | 16) Πασχάλης Λύρατζης |
| 3) Σταύρος Αμοιράς | 17) Σάββας Μελισσόπουλος |
| 4) Ηλίας Ασκαρίδης | 18) Βασίλειος Παπαδόπουλος |
| 5) Ελένη Γιάνναρου | 19) Κυριάκος Παπαδόπουλος |
| 6) Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης | 20) Ελισάβετ Παυλίδου |
| 7) Νικόλαος Γουναρίδης | 21) Ιωάννης Πεπονίδης |
| 8) Ιωάννης Ζερενίδης | 22) Αναστάσιος Ταρενίδης |
| 9) Θωμάς Ηλιάδης | 23) Ιωάννης Τσάπαλης |
| 10) Δέσποινα Θεοδωρίδου | 24) Εμμανουήλ Τσέπελης |
| 11) Στέφανος Ιγιαννίδης | 25) Μιχαήλ Τσέπελης |
| 12) Ιπποκράτης Καμαρίδης | 26) Μάριος Τσορμπατζίδης |
| 13) Λεβεντ Καρά Οσμάν Χασάν | 27) Εμμανουήλ Φανουράκης |
| 14) Ηλίας Κοτόπουλος | 28) Αθανάσιος Χατζηαντωνίου |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Χαράλαμπος Ευστρατίου | 5) Σελαιντήν Μπογιάρ Αχμέτ |
| 2) Ινάτς Μουσταφά Ογλού | 6) Χρήστος Παππάς |
| 3) Σιαμπάν Μπαντάκ | 7) Παναγιώτης Σταυρακάρας |
| 4) Σουά Μπεκέρ Ογλού | |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Ευστράτιος Κοντός και οι πρόεδροι των ΔΚ Γέρακα Τζελαϊδίν Κοτζα, Καρυοφύτου Διαμαντής Σερεφιάς, Κομνηνών Γεώργιος Κεβεντζίδης.

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμισίζης, ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: «7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση - εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής» και εισηγούμενος τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος, ως εξής:

01ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή Πρακτικού Επιτροπής Ακινήτων Δήμου Ξάνθης, σχετικά με το μίσθωμα ακινήτου που στεγάζει το Κ.Α.Π.Η. στον συνοικισμό ΚΥΨΕΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ και Λύση της μίσθωσης

- 02ο ΘΕΜΑ :** Τροποποίηση της με αριθ. 29236/9-11-2023 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ξάνθης»
- 03ο ΘΕΜΑ :** Έγκριση παράτασης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας και διαμορφώσεις περιβάλλοντος οδικού δικτύου»
- 04ο ΘΕΜΑ :** Τροποποίηση της 175/2011 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά: «Σύσταση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης»
- 05ο ΘΕΜΑ :** Αλλαγή τοπικού διαχειριστή χρηστών στον ΟΠΕΚΕΠΕ
- 06ο ΘΕΜΑ :** Χρονική επέκταση της με αριθμ.πρωτ.804/13-1-2022 σύμβασης της υπηρεσίας: «Ανάθεση εργασιών συντήρησης, επισκευής & πιστοποίησης ανελκυστήρων Δήμου Ξάνθης»

Με βάση τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά».

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του προέδρου, την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έγκριση παράτασης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας και διαμορφώσεις περιβάλλοντος οδικού δικτύου»» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του» και έθεσε υπόψη των μελών, την αριθμ.πρωτ.34697/14-11-2024 εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:

«Σε εφαρμογή των οριζομένων στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ. Καραθεοδωρή, μας υποβλήθηκε η οριστική μελέτη του θέματος, η οποία εξετάστηκε από την Επιστημονική Επιτροπή και στην συνέχεια, στις 9-10-2024 (Πρακτικό 4), εκδόθηκε Απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης περί έγκρισης της Πρότασης ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και διαμορφώσεων του Περιβάλλοντος οδικού δικτύου στο σύνολό της, σύμφωνα με τις παραδοτέες μελέτες, εκτός από την πρόβλεψη για τοποθέτησης στάσης τουριστικών λεωφορείων στην περιοχή μελέτης καθώς θα ληφθεί πρόβλεψη για την τοποθέτησης αυτής σε άλλη θέση εκτός της περιοχής μελέτης.

Με την από 12-11-2024 Απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης αποφασίσθηκε η πρόταση χορήγησης περαιτέρω τρίμηνης παράτασης στον ανάδοχο για την κάλυψη των σταδίων αναμονής για την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων του έργου (για την αδειοδότηση ή και την παροχή γνώμης φορέων).

Για τον λόγο αυτό, εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη απόφασης για την χορήγηση περαιτέρω τρίμηνης παράτασης, ήτοι έως 31-01-2025 στον ανάδοχο, για την κάλυψη των σταδίων αναμονής για την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων του έργου Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και διαμορφώσεων του Περιβάλλοντος οδικού δικτύου»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Υστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση περαιτέρω τρίμηνης παράτασης, ήτοι έως 31-01-2025 στον ανάδοχο, για την κάλυψη των σταδίων αναμονής για την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων του έργου Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και διαμορφώσεων του Περιβάλλοντος οδικού δικτύου.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Δρεμισίζης
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-12-2024

Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου
Μαρία Άννα Ανδρέου