

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.5/25-2-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 46**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΝΗΣΑΚΙ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.6845/19-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίτη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 36 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1) Δρεμισίτης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 20) Μούρκας Χρήστος |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 21) Μπαντάκ Σιαμπάν |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 22) Μπένης Δημήτριος |
| 4) Γιαννώτα Θεοδώρα | 23) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν |
| 5) Γουναρίδης Στυλιανός | 24) Μποζ Ραμαδάν |
| 6) Δημούδη Χρυσούλα | 25) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς | 26) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 27) Παρτσαλίδου Δέσποινα |
| 9) Ιγιαννίδης Στέφανος | 28) Σδρέβανος Μαρίνος |
| 10) Καλογεράς Κρίτων | 29) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 11) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 30) Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 12) Καρά Αχμέτ | 31) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 13) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 32) Τσιακίρογλου Σωτήριος |
| 14) Κίρατζη Έρκάν | 33) Χασάν Ογλού Ορχάν |
| 15) Κολλάρος Γεώργιος | 34) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 16) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 35) Χατζηνευφραϊμίδης Ιορδάνης |
| 17) Λομβαρδέας Μιχαήλ | 36) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ |
| 18) Λύρατζης Πασχάλης | |
| 19) Μιχαλοπούλου Αλίκη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1) Γκιρτζίκη Αλεξία | 4) Τοπ Ισμέτ |
| 2) Ξυνίδης Αθανάσιος | 5) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 3) Πούλιος Χρίστος | |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων Καρνοφύτου κ. Σερεφιάς Διαμαντής και Πασχαλιάς κ. Τολμίδης Παναγιώτης

Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανταμπούφης Νικόλαος, Μπένης Δημήτριος, Γουναρίδης Στυλιανός, Καλογεράς Κρίτωνας, Καρά Αχμέτ, Μπαντάκ Σιαμπάν και Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δρεμισίτης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.6079/13-2-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι, με την από, 12-12-14, αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου αιτείται παράταση, έως 29-10-15, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 29-01-14 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 29-12-14.

Η υπηρεσία αποδέχεται τους λόγους της παράτασης, στις συνημμένες απόψεις της, αλλά δεν συναινεί για την αιτούμενη διάρκεια της παράτασης και προτείνει παράταση περαίωσης έως τις 29-04-2015. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για παράταση περαίωσης έως τις 29-04-2015.

Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 29-04-15, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς και α) τις διατάξεις άρθ. 2 παρ. 4 του Ν.2229/94 β) Αίτηση αναδόχου από 12-12-2014 , γ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής 266/2013.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» « με αναθεώρηση» μέχρι 29-04-15, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του νόμου 2229/94.

Ο δημοτικός σύμβουλος Κολλάρος Γεώργιος ψήφισε Λευκό.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 09-03-2015
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ανδρέου Μαρία - Άννα