

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.15/14-11-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 282**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ»

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 14 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.43232/10-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίξη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμισίξης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 18) Μιχαλοπούλου Αλίκη |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος | 19) Μούρκας Χρήστος |
| 3) Γιαννώτα Θεοδώρα | 20) Μπαντάκ Σιαμπάν |
| 4) Γκιρτζίκη Αλεξία | 21) Μπένης Δημήτριος |
| 5) Γουναρίδης Στυλιανός | 22) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν |
| 6) Δημούδη Χρυσούλα | 23) Μποζ Ραμαδάν |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς | 24) Μυλωνάς Γεώργιος |
| 8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 25) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 9) Ιγιαννίδης Στέφανος | 26) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 10) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 27) Πυρνάρη Ειρήνη |
| 11) Καρά Αχμέτ | 28) Σδρέβανος Μαρίνος |
| 12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 29) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 13) Κίρατζη Ερκάν | 30) Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 14) Κολλάρος Γεώργιος | 31) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 15) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 32) Τσιακίρογλου Σωτήριος |
| 16) Λομβαρδέας Μιχαήλ | 33) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 17) Λύρατζης Πασχάλης | 34) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος | 5) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 2) Βασιλούδης Ηλίας | 6) Χασάν Ογλού Ορχάν |
| 3) Παρτσαλίδου Δέσποινα | 7) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 4) Τσεγγελίδης Ιωάννης | |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος

Ο Πρόεδρος Δρεμισίξης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.41805/31-10-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι με την με αριθμ. πρωτ.1095/29-09-16 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου, αιτείται παράταση εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 04-03-17 για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 04-09-2015 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 03-09-16.

Με προηγούμενη απόφασή σας εγκρίθηκε παράταση έως 04-11-2016.

Η επιβλέπουσα υπηρεσία, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση συναινεί για την αιτηθείσα παράταση.

Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 04-03-2017, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94». Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς και α) Αίτηση του αναδόχου, β) Απόφαση υπ' αριθμ.268/2014 Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ» «με αναθεώρηση» μέχρι 04-03-2017, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Αθανάσιος Ξυνίδης, Αχμέτ Καρά, Γεώργιος Μυλωνάς, Τζενάν Τσαρεκτσή, Εμμανουήλ Φανουράκης διότι όπως δήλωσαν δεν συμφωνούν με την εν λόγω εισήγηση.

Ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Ανταμπούφης ψήφισε Λευκό.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμισίζης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 23-11-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Μαρία Άννα Ανδρέου